

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	CÓDIGO			DE	1
		VERSIÓN				
		PÁGINA	1			
UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACIÓN DEL TOLIMA		FECHA		14 de septiembre de 2020		
DIRECCION TERRITORIAL: TOLIMA		CONTRATO No:		2253 DEL 10 DE DICIEMBRE 2018		
Semana Número: 76 Del: 7 de septiembre de 2020 Al: 14 de septiembre de 2020						
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 470 Días 7						
Gestor Técnico de Contrato: Felipe Andres Lombo Vergara						
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.						
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS PLANADAS - CRUCE RIO SALDAÑA- EL DIAMANTE RIO BLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA						
Obra programada (%)		SEMANAL		ACUMULADO		
Valor básico de la Obra		\$ 383,866,672		\$ 14,744,729,725		
Obra Física Ejecutada (%)		SEMANAL		ACUMULADO		
Valor básico de la Obra Ejecutada:		\$ 221,560,430		\$ 10,514,289,778		
CONTRATO DE OBRA:						
CONTRATO DE INTERVENTORIA:						
Contratista: CONSORCIO EL DIAMANTE						
Interventor: CONSORCIO INGESCOR MASTER						
Contrato No. 1302 DEL 16 DE JULIO DE 2018						
Contrato No. 2253 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2018						
Valor Inicial: \$ 15,375,625,403.00						
Valor Inicial: \$ 1,534,452,640.00						
Valor Actualizado: \$ 21,735,709,095.00						
Valor Actualizado: \$ 2,171,424,416.00						
Plazo Inicial: 450 días						
Plazo Inicial: 450 días						
Suspensión: 24-mar.-20						
Suspensión: 24-mar.-20						
Reinicio: 26-may.-20						
Reinicio: 30-jun.-20						
Plazo adicional N°1: 180 días						
Plazo Actualizado: 630 días						
Plazo Actualizado: 630 días						
Fecha de Iniciación: 21-ene.-19						
Fecha de Iniciación: 21-ene.-19						
Fecha de Vencimiento: 1-ene.-21						
Fecha de Vencimiento: 1-ene.-21						
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA						
Tramo 3 Vía Bilbao- El Diamante:						
En la presente semana el Contratista continua con la construcción de la placa huella.						
Se coloca concreto placa huella, carril izquierdo abscisas : del k5+133 a k5+226 y k5+247 a k5+277						
Se funde concreto ciclópeo carril derecho abscisas : k4+395 al k4+404; k4+662 al k4+731; k4+746 al k4+773; k4+773 al k4+878;						
Se funde concreto ciclópeo eje abscisas : k3+901 al k3+960.						
Bordillos : k4+287 al k4+299; k4+365 a k4+304. y k4+338 a k4+356.						
Se continua con el armado acero y formaleta placa huella carril derecho del k5+277 al k5+315.						
Tramo 1 Vía Planadas - Bilbao						
Excavación mecánica y retiro para la ampliación de la banca y transporte de material k0+850 al k1+350.						
Almacenamiento de acero, geotextil agregados y demas materiales.						
Armado y figurado de canastas para las cajas de las alcantarillas						
ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA						
Tramo 1 Vía Planadas - Bilbao :						
Excavación mecánica para la ampliación de la banca y transporte de material.						
Corte , figurado y Armado de acero para cajas de encole alcantarillas						
Tramo 3 Vía Bilbao - El Diamante :						
Construcción de placa huella tramo 3 Bilbao- El Diamante.						
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO						
De acuerdo al cronograma en la presente semana 76, se tiene que la obra reprogramada es del 67,84% versus lo ejecutado de 68,38%. Lo que indica un adelanto de 0,55% del total.						
OBSERVACIONES						
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA						
Firma						
Nombre: Pastor Amaya Caro						
Matrícula No. :08202-58310 ATCO.						