

	AREA TECNICA	Versión	Código	Página	
	INFORME PAGO SUPERVISOR	00	FAT 01	1 DE 2	

Ibagué, 29 de marzo de 2019

Ingeniera:

Claudia Paola Muñoz Barreto

Directora Técnica

EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL

Ciudad.

Referencia: Informe ejecutivo de supervisión del contrato de obra N° 128 del 25 de septiembre de 2018.

En atención a su solicitud, presento el informe de Supervisión del Contrato de Obra N° 128 del 25 de septiembre de 2018

HISTORIAL Y ANTECEDENTES CONTRACTUALES:

TIPO DE CONTRATO	OBRA
NUMERO	128 del 25 de septiembre de 2018
CONTRATANTE	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A E.S.P
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO TMS RL/ Mario Humberto Márquez Llanos
OBJETO	"OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO SEGÚN PLAN MAESTRO DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL – TOLIMA"
PLAZO INICIAL	DIEZ (10) Meses Contados a partir de la Suscripción del Acta de Inicio
VALOR INICIAL	\$ 10.225.685.303
ACTA DE INICIO	29 de octubre 2018
ESTADO ACTUAL CONTRATO	EJECUCION

BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE FINANCIERO	VALOR CONTRATO	\$ 10.225.685.303,00	
	VALOR ADICIONES	\$ 0,00	
	Valor presente cuenta de cobro por concepto de ANTICIPO		\$ 4.090.274.121
	PAGOS PARCIALES ANTERIORES		\$ 0,00
	SALDO		\$ 6.135.411.182
	SUMAS IGUALES	\$ 10.225.685.303,00	\$ 10.225.685.303,00

	AREA TECNICA	Versión	Código	Página	
	INFORME PAGO SUPERVISOR	00	FAT 01	2 DE 2	

BALANCE DEL ANTICIPO

Anticipo 40%	\$ 4.090.274.121	
Valor Pendiente por Amortizar		\$ 4.090.274.121
SUMAS IGUALES	\$ 4.090.274.121	\$ 4.090.274.121

DESCRIPCION	VALOR INVERSION	% RESPECTO AL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO	\$ 10.225.685.303	100.00%
BOCATOMA	\$ 18.790.060	0.18%
ADUCCION	\$ 52.301.890	0.51%
DESARENADOR	\$ 95.495.921	0.93%
CONDUCCION	\$ 2.498.575.059	24.43%
PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 110.276.181	1.08%
CAMARA DE CONTACTO DE CLORO	\$ 84.074.723	0.82%
TANQUE DE ALMACENAMIENTO	\$ 786.246.798	7.69%
REDES DE DISTRIBUCION	\$ 4.303.444.418	42.08%
SUMINISTROS	\$ 2.276.480.253	22,26%

Avance Físico Noviembre del 1 al 15:	0,00%
Avance Físico Noviembre del 15 al 30:	0,16%
Avance Físico Diciembre del 1 al 15:	0,4%
Avance Físico Diciembre del 16 al 31:	0,37%
Avance Físico Enero del 1 al 15:	2,02%
Avance Físico Enero del 16 al 31:	3,2%
Avance Físico Febrero del 01 al 15:	4,33%
Avance Físico Febrero del 16 al 28:	4,72%
Avance Físico Marzo 01 al 15:	5,40%
Avance Físico Acumulado:	20.60 %

Cordialmente,



RICARDO ANDRES RIVERA ENCISO
Supervisor EDAT S.A E.S.P. Oficial