

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO			1	DE	1			
			VERSIÓN								
			PÁGINA								
UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACIÓN DEL TOLIMA			FECHA		14 de septiembre de 2020						
DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA			CONTRATO No:		2253 DEL 10 DE DICIEMBRE 2018						
Semana Número: 76 Del: 7 de septiembre de 2020 Al: 14 de septiembre de 2020											
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 470 Días 7											
Gestor Técnico de Contrato: Felipe Andres Lombo Vergara											
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.											
MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias Planadas - CRUCE RIO SALDAÑA- EL DIAMANTE RIO BLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA											
SEMANAL Obra programada (%) 1,77% Valor básico de la \$ 383.866.672			ACUMULADO Obra programada (%) 67,84% Valor básico de la \$ 14.744.729.725			SEMANAL Obra Física Ejecutada (%) 1,02% Valor básico de la Obra Ejecutada: \$ 221.560.430			ACUMULADO Obra Física Ejecutada (%) 68,38% Valor básico de la Obra Ejecutada: \$ 10.514.289.778		
CONTRATO DE OBRA:						CONTRATO DE INTERVENTORIA:					
Contratista: CONSORCIO EL DIAMANTE Contrato No. 1302 DEL 16 DE JULIO DE 2018 Valor Inicial: \$ 15.375.625.403,00 Valor Actualizado: \$ 21.735.709.095,00 Plazo Inicial: 450 días Suspensión: 24-mar.-20 Reinicio: 26-may.-20 Plazo adicional N°1: 180 días Plazo Actualizado: 630 días Fecha de Iniciación: 21-ene.-19 Fecha de Vencimiento: 1-ene.-21						Interventor: CONSORCIO INGESCOR MASTER Contrato No. 2253 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2018 Valor Inicial: \$ 1.534.452.640,00 Valor Actualizado: \$ 2.170.461.109,00 Plazo Inicial: 450 días Suspensión: 24-mar.-20 Reinicio: 30-jun.-20 Plazo Actualizado: 630 días Fecha de Iniciación: 21-ene.-19 Fecha de Vencimiento: 1-ene.-21					
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA											
Tramo 3 Vía Bilbao- El Diamante: En la presente semana el Contratista continua con la construcción de la placa huella. Se coloca concreto placa huella, carril izquierdo abscisas : del k5+133 a k5+226 y k5+247 a k5+277 Se funde concreto ciclópeo carril derecho abscisas : k4+395 al k4+404; k4+662 al k4+731; k4+746 al k4+773; k4+773 al k4+878; Se funde concreto ciclópeo eje abscisas : k3+901 al k3+960. Bordillos : k4+287 al k4+299; k4+365 a k4+304. y k4+338 a k4+356. Se continua con el armado acero y formaleta placa huella carril derecho del k5+277 al k5+315.											
Tramo 1 Vía Planadas - Bilbao Excavación mecánica y retiro para la ampliación de la banca y transporte de material k0+850 al k1+350. Almacenamiento de acero, geotextil agregados y demas materiales. Armado y figurado de canastas para las cajas de las alcantarillas											
ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA											
Tramo 1 Vía Planadas - Bilbao : Excavación mecánica para la ampliación de la banca y transporte de material. Corte , figurado y Armado de acero para cajas de encole alcantarillas Tramo 3 Vía Bilbao - El Diamante : Construcción de placa huella tramo 3 Bilbao- El Diamante.											
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO											
De acuerdo al cronograma en la presente semana 76, se tiene que la obra reprogramada es del 67,84% versus lo ejecutado de 68,38%. Lo que indica un adelanto de 0,55% del total.											
OBSERVACIONES						ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA					
Cabe resaltar que durante el presente año se realizo una adición con recursos propios del Departamento del Tolima, lo anterior para continuar con la ejecución de los tramos y puntos críticos que presento el proyecto, por ende, en el presente año se ha ejecutado a la fecha 1,5 km de vías con placa huella con todas las obras y estructuras de drenaje.						 Firma: Pastor Amaya Caro Nombre: Pastor Amaya Caro Matricula No. :08202-58310 ATCO.					