	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-003
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 1 de 5
	ACTA DE LIQUIDACION		Vigente desde: 06/10/2011

Fecha:	13	de	DICIEMBRE	de	2022
---------------	-----------	-----------	------------------	-----------	-------------

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	2734 DEL 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
Objeto del Contrato:	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL ROBERTO LEYVA SEDE PRINCIPAL SALDAÑA TOLIMA"
Contratista:	CONSORCIO GP- Representante Legal- PABLO ANDRES TRUJILLO GALVEZ
Valor inicial del Contrato:	\$190.534.720
Valor Adición No. 1	\$8.068.627,38
Valor Total del Contrato	\$198.603.347.38
Duración inicial del Contrato:	Treinta (30) días
Prorroga No. 1:	Ocho días (8)
Plazo total:	Treinta y ocho días (38)


CONSIDERANDO:

- Que, entre el Departamento del Tolima y CONSORCIO GP, identificado con NIT 901.627.128-4 se celebró el Contrato de obra No. 2734 del 02 de septiembre de 2022, cuyo objeto es "**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL ROBERTO LEYVA SEDE PRINCIPAL SALDAÑA TOLIMA**", por un valor de ciento noventa millones quinientos treinta y cuatro mil setecientos veinte pesos (\$190.534.720) m/cte. y un plazo de treinta (30) días calendario.
- Que el Registro Presupuestal No 10268 identificado con el rubro 03-311113-2.3.2.02.02.005-7712, fue expedido el 12 de septiembre de 2022, el contrato No. 2734 fue

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-003
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 2 de 5
	ACTA DE LIQUIDACION		Vigente desde: 06/10/2011

suscrito por las partes el 02 de septiembre de 2022, se expidió la póliza de cumplimiento No. 25-44-10-1171399, y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 25-40-101045742 se publicó en el SECOP II; por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

- Que el 26 de septiembre de 2022, se suscribió acta de inicio, quedando como fecha de terminación el 25 de octubre de 2022.
- Que, mediante oficio del 10 de octubre de 2022, el contratista solicita la suspensión del contrato en razón al tiempo que requiere el proveedor para el despacho de la cubierta, el cual es soportado con oficio de Ferretería al Día.
- Que el 11 de octubre de 2022, se suscribió acta de suspensión No. 1 en razón a lo enunciado en la anterior viñeta.
- Que el 24 de octubre de 2022 se suscribió acta de reinicio No.1, toda vez que se superaron las causales que la generaron, y el proveedor de la teja ya se encuentra a disposición para su despacho, quedando como fecha de terminación el 07 de noviembre de 2022.
- Que el 04 de noviembre de 2022 se suscribió acta de suspensión No. 2, teniendo en cuenta el balance del contrato de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos, donde se evidencio el requerimiento de adición de recursos, y que en atención al tiempo de ejecución faltante del contrato para hacer el trámite se requirió la suspensión.
- Que el 21 de noviembre de 2022 se suscribió acta de reinicio No.2, ya que se contó con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 7159 del 03/11/2022, por lo que se puede realizar el trámite de adición de recursos por lo que se superan las condiciones que generaron la suspensión, quedando como fecha de terminación el 24 de noviembre de 2022.
- Que se tramito acta de adición y prorroga No. 001, el 21 de noviembre de 2022 al contrato de obra No. 2734 del 02 de septiembre de 2022, donde se adiciono en recursos un valor de \$ 8.068.627.38 y se prorrogo ocho (8) días calendarios.
- Que se suscribió acta de terminación el 02 de diciembre de 2022, en atención a que las actividades contractuales se encuentran todas ejecutadas al 100%, quedando detalles referentes a retoques y limpieza los cuales se verificaron el día 5 de diciembre de 2022.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-003
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 3 de 5
	ACTA DE LIQUIDACION		Vigente desde: 06/10/2011


- Que el 12 de diciembre de 2022, se suscribe acta de entrega y recibo a satisfacción por parte de las obras ejecutadas a la institución educativa.
- Que el personal que laboro dentro de la ejecución del contrato y aprobado por interventoría fue el siguiente:

PERSONAL	ETAPA PRE CONTRACTUAL Y DE EJECUCION
Director de Obra	LAUREANO CUADROS MORENO
Residente	GUSTAVO ADOLFO GUALTEROS
Supervisor	JEIMY GUTIERREZ MORENO

- Que se aportó certificado del SENA del pago del FIC formación profesional de la industria de la construcción por valor de \$ 496.508 con fecha del 13 de diciembre de 2022.
- Que dentro de la ejecución del contrato el contratista amplio la póliza única de cumplimiento, así:

AMPARO	No. POLIZA	VALOR	VIGENCIA	ASEGURADORA
Cumplimiento de contrato	25-44-10-1171399	\$19.860.334.74	26/09/2022 a 05/06/2023	Seguros del Estado S.A.
Pago salarios, prestaciones sociales	25-44-10-1171399	\$ 9.930.167.37	26/09/2022 a 05/12/2025	Seguros del Estado S.A.
Estabilidad y calidad de la obra	25-44-10-1171399	\$ 39.720.669.48	02/12/2022 a 02/12/2027	Seguros del Estado S.A.
Responsabilidad Civil Extracontractual	25-40-101045742	\$ 200.000.000	26/09/2022 al 05/12/2022	Seguros del Estado S.A.

f

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-003
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 4 de 5
	ACTA DE LIQUIDACION		Vigente desde: 06/10/2011

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO


Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Egreso	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	\$ 190.534.720.00				
Valor Adiciones si las hay	\$8.068.627.38	Acta Parcial 1	30516	11/17/2022	\$170.764.311.95
Valor Total del Contrato	\$ 198.603.347.38	Acta Parcial 2	Se tramito acta parcial No.1 mediante informe de supervisión No. 2 el cual se radico ante la Direccion de presupuesto el día 12 de diciembre de 2022, pendiente de egreso.		\$ 7.912.703.45
Valor pagado	\$178.677.015.40				
Valor pendiente de pago	\$ 19.925.203.42				
Valor total ejecutado	\$ 198.602.218,82				
Valor saldo por ejecutar	\$ 1.128.56				

Quedan pendientes los siguientes pagos

Descripción	Valor Contrato con adiciones	Valor Pagado	Valor Acta	Saldo
Un pago final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato de obra se pagará por el departamento del Tolima al momento de la suscripción del acta de recibo final y liquidación del contrato y el lleno de requisitos exigidos.	\$198.603.347.38	\$178.677.015.40	\$ 19.925.203.42	\$ 1.128.56

SUSCRIBEN:


- Dar por liquidado el **Contrato No 2734 DE 2022**, cuyo objeto fue **"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL ROBERTO LEYVA SEDE PRINCIPAL SALDAÑA TOLIMA."**

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-003
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 5 de 5
	ACTA DE LIQUIDACION		Vigente desde: 06/10/2011

- No obstante haberse recibido a satisfacción la obra objeto del **Contrato**, el contratista no se exonera del cumplimiento de sus obligaciones, ni de garantizar la calidad de la obra, bien o servicio y el Departamento revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de la garantía única de cumplimiento constituida por el contratista.
- Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto, una vez el departamento pague el acta parcial No. 2 de valor **\$ 7.912.703.45** la cual se encuentra en trámite de pago por la dirección de presupuesto y que fue radicada el 12 de diciembre de 2022 y una vez se pague el acta final del contrato por valor de **\$ 19.925.203.42**.
- Dejar constancia de la obligatoriedad de constituir o ampliar garantías de estabilidad de la obra, y las que sean del caso, como provisión de repuestos, de prestaciones sociales, etc.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.

EL DEPARTAMENTO


JULIAN FERNANDO GOMEZ ROJAS
Secretario de Educación y Cultura
Ordenador del Gasto

EL CONTRATISTA,


PABLO ANDRES TRUJILLO GALVEZ
Representante Legal
CONSORCIO GP
NIT. 901.627.128-4

EL SUPERVISOR


ELIZABETH DEL PILAR ARCINIEGAS SANCHEZ
Profesional Universitario – GABYS – Supervisor del contrato
Secretaría de Educación y Cultura del Tolima


ADRIAN FERNANDO PARRA RODRIGUEZ
Contratista – GABYS – Apoyo a la Supervisión del contrato
Secretaría de Educación y Cultura del Tolima

Proyectado por: Elizabeth Arciniegas Sánchez- Gestión Administrativa de Bienes y Servicios – Supervisor Contrato de Obra
Revisado Por: Martha Lucia Toro Monroy – P.E. Gestión Administrativa de Bienes y Servicios
Johana Suche Alvarez- P.U. Gestión Administrativa de Bienes y Servicios