

	AREA TECNICA	Versión	Código	Página	
	INFORME PAGO SUPERVISOR	00	FAT 01	1 DE 3	

Ibagué, 28 de agosto de 2018

Doctor:

JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR

Gerente EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL

Ciudad.

Referencia: Informe consolidado de supervisión del contrato de obra N° 115 del 13 de octubre de 2017.

HISTORIAL Y ANTECEDENTES CONTRACTUALES:

TIPO DE CONTRATO	OBRA
NUMERO	115 del 13 de octubre de 2017
CONTRATANTE	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A E.S.P
CONTRATISTA	U.T Villarrica 2017 RL/ Jairo Hernando Medina Bocanegra
OBJETO	“CONTRATAR LA REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO ENTRE LAS CARRERAS 3° Y 5° (CALLE PRINCIPAL) EXISTENTE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLARRICA – TOLIMA”
PLAZO INICIAL	90 días
PRORROGA N°1	60 días
PLAZO TOTAL	150 días
VALOR INICIAL	\$ 461.271.092
ACTA DE INICIO	6 de abril 2018
ESTADO ACTUAL CONTRATO	EJECUCION
POLIZA	25-44-101063085 / CUMPLIMIENTO, SALARIOS Y ESTABILIDAD - 25-40-101016568 RESPONSABILIDAD CIVIL

BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE FINANCIERO	VALOR CONTRATO	\$ 461.271.092,00	
	VALOR ADICIONES	\$ 0,00	
	Valor presente acta parcial N°1		\$ 184.508.436,80
	PAGOS PARCIALES ANTERIORES		\$ 0,00
	SALDO POR EJECUTAR		\$276.762.655,20
	SUMAS IGUALES	\$ 461.271.092,00	\$ 461.271.092,00

	AREA TECNICA	Versión	Código	Página	
	INFORME PAGO SUPERVISOR	00	FAT 01	2 DE 3	

BALANCE DEL ANTICIPO

Clausula séptima Parágrafo segundo: el valor del anticipo será amortizado mediante deducciones del cuarenta por ciento (40%) del valor de cada acta de pago, hasta completar el cien por ciento 100 % de esta suma.

Anticipo 30%	\$ 138.381.327,60	
Amortización Anticipo del 40% de la presente acta parcial N°1		\$73.803.374,72
Valor Pendiente por Amortizar		\$64.577.952,88
SUMAS IGUALES	\$ 138.381.327,60	\$ 138.381.327,60

Porcentaje financiero de ejecución: 42 %

Porcentaje físico de ejecución: 85%

Cantidades tubería

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC NTC 3722-1 315 mm(12")						ITEM 1.9
TRAMO	LONGITUD	DIAMETRO	UNIDAD	SUB-TOTAL		SECTOR
PZ 12- PZ 13	85,5	12"	ML	85,5		Calle 6 entre Car 4- 3
PZ 14- PZ 14A	74,9	12"	ML	74,9		Calle 5 entre Car 3. 4
PZ 14- PZ 15	50,9	12"	ML	50,9		Calle 5 entre Car 3- 2
Sub total			0,00	ML		
TOTAL				211,30		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC NTC 3722-1 355 mm(14")						ITEM 1.10
TRAMO	LONGITUD	DIAMETRO	UNIDAD	SUB-TOTAL		SECTOR
PZ 1- PZ 2	82,5	14"	ML	82,5		Carrera 3 entre CII 10-9
Sub total			0,00	ML		
TOTAL				82,50		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC NTC 3722-1 400 mm(16")						ITEM 1.11
TRAMO	LONGITUD	DIAMETRO	UNIDAD	SUB-TOTAL		SECTOR
PZ 15- PZ 16	67,7	16"	ML	67,7		Calle 5 entre Car 2- 1
Sub total			0,00	ML		
TOTAL				67,66		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC NTC 3722-1 24"						ITEM 1.12
TRAMO	LONGITUD	DIAMETRO	UNIDAD	SUB-TOTAL		SECTOR
PZ 11- PZ 13	11,6	24"	ML	11,6		Calle 5 entre Car 2- 1
Sub total			0,00	ML		
TOTAL				11,60		

	AREA TECNICA	Versión	Código	Página	
	INFORME PAGO SUPERVISOR	00	FAT 01	3 DE 3	

Cantidades representativas

- Tubería instalada del pozo 14A al 14 de tubería 12" 76.99m y del pz 14 al 15 tubería 12" 51.42m del pz 15 al 16 tubería de 16" 67.66m Del pz 13 al 12 tubería de 12" 87.13m y pz 13 al os 11 de 24" Pz8 al pz10 de 10" 25.44m del pz1 al pz 2 de 14" 84.61m
- Cajas de inspección 46 cajas con su domiciliaria
- Se han fundido 72.43m² De red principal y de domiciliaria 29.28m²
- Se han construido 3 pz



RICARDO ANDRES RIVERA ENCISO
Supervisor EDAT S.A E.S.P Oficial