

**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA****SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT****Pág. 1 de 3****INFORME DE SUPERVISIÓN****GRADO DE RESPONSABILIDAD**

- Mediante la suscripción del presente informe, el supervisor técnico asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, desde la fecha de asignación.

Fecha:	26	de	Marzo	de	2021
--------	----	----	-------	----	------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONVENIO Y/O CONTRATO número:	1479 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2019
Objeto del CONVENIO: "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUES BIOSALUDABLES EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".	
Interventor:	MAGALI REYES PATIÑO
Supervisor:	ARQ. LITTY FERNANDA ORTIZ SALAZAR
Valor inicial del CONVENIO Y/O CONTRATO:	\$ 1.191.677.244
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL BIOSALUDABLES 2019
Duración inicial del CONVENIO Y/O CONTRATO: 120 DIAS CALENDARIO	
Duración Total del CONVENIO Y/O CONTRATO: 150 DÍAS CALENDARIO	
Fecha de Legalización:	01 de Agosto de 2019
Acta de Inicio:	09 de Agosto de 2019
Fecha de Terminación inicial:	06 de Diciembre de 2019
CDP N°:	150 del 10 de Enero de 2019
RP N°:	7421 del 11 de Julio de 2019

A. ESTADO A LA FECHA: EL PROCESO A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION.

B. META A IMPACTAR: CP2MP12 "Puntos lumínicos nuevos conectados a la red eléctrica en sector urbano y rural"

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	Pág. 2 de 3
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

C. RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL:

1. La fecha de inicio del contrato fue el día 09 de agosto del 2019, quedando como fecha de terminación el 06 de diciembre del 2019.
2. Que el Contrato de Obra N° 1479 del 09 de Julio del 2019 se realizó la instalación de 45 Luminarias solares 30w inc/poste metálico y brazo soporte, en 15 parques biosaludables en zona urbana de 12 municipios del Departamento del Tolima (ESPINAL, COELLO, PURIFICACION, HERVEO, ARMERO, LIBANO, SAN ANTONIO, CHARRARAL, SALDAÑA, FLANDES, RIOBLANCO Y VENADILLO)

D. ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA:

- A la fecha se entregaron los 15 Parques Biosaludables objeto del contrato con sus respectivas luminarias 3 en cada parque.
- Se entregaron a los Municipios: de Espinal (4 Parques-12 luminarias), Coello (1 Parque-3 luminarias), Purificación (1 Parque-3 luminarias), en Total 6 Parques, 18 luminarias mediante Actas de Entrega de fechas 17 y 18 de Julio de 2020.
- Se entregaron a los Municipios de Herveo (1 parque-3 luminarias), Armero (1 parque-3 luminarias), Líbano (1 parque-3 luminarias), San Antonio (1 parque-3 luminarias), Chaparral (1 parque-3 luminarias), Saldaña (1 parque-3 luminarias), Flandes (1 parque-3 luminarias), en Total 7 Parques, 21 luminarias mediante Actas de Entrega de fechas 27 y 28 de Noviembre de 2020.
- Se entregaron a los Municipios de Rioblanco (1 parque-3 luminarias), Venadillo (1 parque-3 luminarias), en total 2 parques, 6 luminarias mediante actas de entrega de fechas 30 de Noviembre y 01 de Diciembre de 2020.

E. PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA:

<u>% EJECUCION:</u>	<u>100%</u>
----------------------------	--------------------

F. Así mismo en la vigencia 2020 se hizo el reporte de 45 luminarias impactando la meta CP2MP12 "Puntos lumínicos nuevos conectados a la red eléctrica en sector urbano y rural"



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 3 de 3

INFORME DE SUPERVISIÓN

G. REGISTRO FOTOGRAFICO:



El presente informe se emite el día 26 de marzo de 2021 para detallar el impacto de metas del CONTRATO N° 1479 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2019.


ARQ. LITTY FERNANDA ORTIZ SALAZAR
Supervisora Dirección de Hábitat
Secretaría de Infraestructura y Hábitat