

	FORMATO DE REGISTRO	CÓDIGO: GC-FO-012
	INFORME SUPERVISOR	VERSIÓN: 00
		FECHA: Oct / 14
		Página 1 de 11

PARA: Claudia Paola Muñoz
Directora Técnica EDAT S.A E.S.P OFICIAL

DE: ANA MARÍA RODRIGUEZ COTE
Contratista EDAT S.A. E.S.P.

Referencia: Informe de supervisión solicitado mediante memorando 300-08.04.131 del 31 de Julio de 2018.

De acuerdo a la solicitud de la dirección técnica, presento el informe de Supervisión de los siguientes contratos:

Contrato de Obra pública N° LP 003 de 2015, cuyo objeto es: "REALIZAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PLANADAS".

Contrato de interventoría N° 003 de 2015, cuyo objeto es: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN POR LICITACION PÚBLICA N° LP-003 DE 2015".

CONTRATO DE OBRA No. LP 003 de 2015

CONTRATO No.	LP- 003 del 10 de septiembre de 2015.
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE PLANADAS
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ACUEDUCTO PLANADAS 2015
NIT	900.891.791-4
REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL TORRES BETANCOURTH.
C.C.	14.135.682 DE IBAGUÉ.
SUPERVISOR	JORGE MARIO PEÑA CASTRO
CLASE	OBRA

SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN

Calle 11 No.3-32 – Edificio Banco de la republica Piso 8.
Teléfonos: (578) 261 66 43 Móvil: 320 341 18 64
E-mail: gerencia@edat.gov.co web: www.edat.gov.co
Ibagué – Tolima

	FORMATO DE REGISTRO	CÓDIGO: GC-FO-012
	INFORME SUPERVISOR	VERSIÓN: 00
		FECHA: Oct / 14
		Página 2 de 11

OBJETO	"REALIZAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PLANADAS".
VALOR INICIAL	\$1.475.472.082.00.
PLAZO INICIAL	(120) DÍAS CONTANDOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO
FECHA ACTA DE INICIO	OCTUBRE 08 DE 2015
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	OCTUBRE 09 DE 2015
ACTA DE REINICIO No. 1	JUNIO 21 DE 2016
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2	AGOSTO 24 DE 2016
ACTA DE REINICIO No. 2	ENERO 30 DE 2017
ACTA SUSPENSIÓN No. 3	FEBRERO 01 DE 2017
ACTA DE REINICIO No.3	JULIO 07 DE 2017
ACTA SUSPENSIÓN No. 4	AGOSTO 05 DE 2017
ACTA DE REINICIO No.4	SEPTIEMBRE 25 DE 2017
ACTA SUSPENSIÓN No. 5	DICIEMBRE 29 DE 2017
ACTA DE REINICIO No.5	FEBRERO 15 DE 2018
ACTA DE SUSPENSIÓN No.6	ABRIL 25 DE 2018
ACTA DE REINICIO No.6	MAYO 29 DE 2018
PLAZO ADICIONAL	163 DÍAS
PLAZO TOTAL	283 DÍAS

Fuente: informe del supervisor del contrato para pago acta parcial N°1 del 22 de marzo de 2018 radicado N°47.

SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN

Calle 11 No.3-32 – Edificio Banco de la república Piso 8.
Teléfonos: (578) 261 66 43 Móvil: 320 341 18 64
E-mail: gerencia@edat.gov.co web: www.edat.gov.co
Ibagué – Tolima

	FORMATO DE REGISTRO	CÓDIGO: GC-FO-012
	INFORME SUPERVISOR	VERSIÓN: 00
		FECHA: Oct / 14
		Página 3de 11

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	\$1.475.472.082,00	
VALOR PAGO ANTICIPADO CONCEDIDO DEL 50%		\$ 737.736.041
VALOR ACTA N°1		\$ 367.054.543
SALDO PENDIENTE		\$ 370.681.498
SUMAS IGUALES	\$1.475.472.082,00	\$1.475.472.082,00

Fuente: informe del supervisor del contrato para pago acta parcial N°1 del 22 de marzo de 2018 radicado N°47.

El objeto del presente contrato es "Realizar las obras civiles para la optimización del sistema de suministro de agua para el acueducto del municipio de planadas" contrato de obra LP 003 de 2015, el cual fue suscrito por el municipio de Planadas. Este contrato se inicia el 8 de Octubre de 2015, La ejecución de la obra se llevara a cabo en el casco urbano del municipio.

Actualmente el proyecto se encuentra en ejecución, con un porcentaje de avance del 75% luego de darse el reinicio No.6 a las actividades el día 29 de Mayo de 2018.

Esta supervisión prestó apoyo a la revisión de la cuenta para pago de Acta parcial N°1 La cual fue devuelta por que los valores no correspondían a la ejecución del mismo, de la misma manera se realizó seguimiento Y visita a las obras el día 5 de abril con el fin de conocer la ejecución del proyecto.

Se espera que luego de la Optimización de la Planta y la PTAP nueva se lleve a cabo la ejecución del 100% del proyecto, lo cual permita asegurar la prestación de los servicios públicos de Acueducto en términos de calidad, continuidad y cobertura y de esta forma atender las necesidades básicas de bienestar y salubridad de la población.

Se envió la información pertinente a la persona encargada del cargue a las plataformas correspondientes.

Se actualizaron las carpetas con los documentos correspondientes al proyecto, los cuales reposan en el archivo de la entidad.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 003 DE 2015 PLANADAS

CONTRATO No.	003 de 2015
--------------	-------------

SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN

Calle 11 No.3-32 – Edificio Banco de la republica Piso 8.

Teléfonos: (578) 261 66 43 Móvil: 320 341 18 64

E-mail: gerencia@edat.gov.co web: www.edat.gov.co

Ibagué – Tolima

	FORMATO DE REGISTRO	CÓDIGO: GC-FO-012
	INFORME SUPERVISOR	VERSIÓN: 00
		FECHA: Oct / 14
		Página 4 de 11

CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE PLANADAS, TOLIMA
CONTRATISTA	GASVIAL G.V S.A.S
NIT	900.648.522-1
REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO FERNANDO BOHORQUEZ TELLEZ
CEDULA.	71.721.431 DE MEDELLIN
TELEFONO	TELEFAX: 2 754989- CEL. 3127767644
SUPERVISOR	JORGE MARIO PEÑA
CLASE	INTERVENTORIA
OBJETO	"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN POR LICITACION PÚBLICA N° LP-003 DE 2015".
VALOR INICIAL	\$103.008.000.00 M/C. IVA INCLUIDO.
PLAZO INICIAL	CIENTO VEINTE (120) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO.
FECHA ACTA DE INICIACIÓN	OCTUBRE 08 DE 2015
ACTA DE SUSPENSIÓN No 1	OCTUBRE 09 DE 2015
ACTA DE REINICIO No.1	JUNIO 21 DE 2016
ACTA DE SUSPENSIÓN No 2	AGOSTO 25 DE 2016
ACTA DE REINICIO No.2	ENERO 30 DE 2017
ACTA DE	FEBRERO 01 DE 2017

SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN

Calle 11 No.3-32 – Edificio Banco de la republica Piso 8.
 Teléfonos: (578) 261 66 43 Móvil: 320 341 18 64
 E-mail: gerencia@edat.gov.co web: www.edat.gov.co
 Ibagué – Tolima

	FORMATO DE REGISTRO	CÓDIGO: GC-FO-012
	INFORME SUPERVISOR	VERSIÓN: 00
		FECHA: Oct / 14
		Página 5 de 11

SUSPENSIÓN No 3	
ACTA DE REINICIO No.3	JULIO 07 DE 2017
ACTA DE SUSPENSIÓN No 4	AGOSTO 05 DE 2017
ACTA DE REINICIO No.4	SEPTIEMBRE 25 DE 2017
ACTA DE SUSPENSIÓN No 5	DICIEMBRE 29 DE 2017
ACTA DE REINICIO No.5	FEBRERO 15 DE 2018

Fuente: informe del supervisor del contrato para pago acta parcial N°1 del 22 de marzo de 2018 radicado N°47.

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		\$ 103.008.000.00
VALOR ADICIÓN No. 1		\$ 0
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 103.008.000.00	
1ER ACTA PAGO ANTICIPADO:		\$ 0
SALDO POR COBRAR		\$ 103.008.000.00
SUMAS IGUALES	\$ 103.008.000.00	\$ 103.008.000.00

Fuente: informe del supervisor del contrato para pago acta parcial N°1 del 22 de marzo de 2018 radicado N°47.

ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA SUPERVISION

Desde Febrero del 2018 se toma la supervisión del contrato de obra LP-003 del 2015 y contrato de interventoría N° 003 de 2013 mediante resolución N°033, las acciones adelantadas por esta supervisión son:


1. Informe para ente de control Procuraduría.
2. Informe para ente de control Contraloría.

SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN

Calle 11 No.3-32 – Edificio Banco de la republica Piso 8.
 Teléfonos: (578) 261 66 43 Móvil: 320 341 18 64
 E-mail: gerencia@edat.gov.co web: www.edat.gov.co
 Ibagué – Tolima

	FORMATO DE REGISTRO	CÓDIGO: GC-FO-012
	INFORME SUPERVISOR	VERSIÓN: 00
		FECHA: Oct / 14
		Página 6 de 11

3. Solicitud de avance y ejecución de obra. 6 de Febrero de 2018
4. Reiteración de solicitud de avance y ejecución de obra. 5 de Marzo de 2018
5. Vista técnica a la obra. 5 de Abril
6. Devolución de cuenta de pago para Acta parcial N°1 día 15 Marzo
7. Solicitud de Información mensual de avance y ejecución. 17 de Mayo
8. Solicitud de Información mensual de avance y ejecución 14 de Junio
9. Radicación de cuenta ante el FIA para pago de acta N°1.


Ana María Rodríguez Cote
Supervisor

SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN

Calle 11 No.3-32 – Edificio Banco de la republica Piso 8.
 Teléfonos: (578) 261 66 43 Móvil: 320 341 18 64
 E-mail: gerencia@edat.gov.co web: www.edat.gov.co
 Ibagué – Tolima