



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 1 de 2

INFORME ESTADO DEL PROCESO

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción del presente informe, el supervisor técnico asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, desde la fecha de asignación.

Fecha:	28	de	Septiembre	de	2020
--------	----	----	------------	----	------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONVENIO Y/O CONTRATO número:	1273 del 05 de Junio de 2019
Objeto del CONVENIO Y/O CONTRATO: "CONSTRUCCION EN PAVIMENTO RIGIDO (CONCRETO) DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL –DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	
Interventor:	COSORCIO VIAS URBANAS ESPINAL– R.L ARGELIO CERQUERA ARAUJO
Supervisor:	ALBA LUZ GOMEZ LOZANO
Valor inicial del CONVENIO Y/O CONTRATO:	SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 7.345.269.231,73) IVA EXCLUIDO.
COOPERANTE Y/O CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL TOLIMA 2019 – R.L JUAN CARLOS PEÑARANDA PIMIENTA
Duración inicial del CONVENIO Y/O CONTRATO: 180 Días.	
Duración Total del CONVENIO Y/O CONTRATO: 180 Días.	
Fecha de Legalización:	20 De Junio De 2019
Acta de Inicio:	25 De Junio De 2019
Fecha de Terminación inicial:	21 De Diciembre De 2019
Suspensión N° 01:	16 de diciembre de 2019
Suspensión N°02:	04 de marzo de 2020
Suspensión N°03:	24 de marzo de 2020
Suspensión N°04:	17 de junio de 2020
Reinicio N° 01:	23 de diciembre de 2019
Reinicio N° 02:	16 de marzo de 2020
Reinicio N° 03:	26 de mayo de 2020
Reinicio N° 04:	21 de junio de 2020
Acta adicional No.1:	26 de diciembre de 2019
Acta adicional No.2:	28 de febrero de 2020
CDP N° :	1644 Del 21 De Febrero De 2019

**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA****SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT****Pág. 2 de 2****INFORME ESTADO DEL PROCESO****RP N°:**

6380 Del 11 De Junio De 2019

ESTADO A LA FECHA: *En Ejecución***A. RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL:**

Se realiza requerimiento de información faltante necesaria para tramitar acta parcial No.4. Para lo cual el contratista da respuesta el día 09 de julio mediante correo electrónico, allí anexa los informes de los profesionales según propuesta económica, informes de laboratorio y concepto técnico para mitigar empozamiento de agua que se vienen presentando actualmente.

El día 11 de julio mediante correo electrónico el contratista hizo remisión del acta parcial No.4, para lo cual se realiza revisión.

El día 30 de julio se hace remisión a la dirección de contratación las actas de suspensión y reinicio No.4

B. A continuación, se deja constancia del balance financiero del contrato:**BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO			PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto (Anticipo, Actas, Pagos)	Actas,	Valor	Concepto (Anticipo, Actas, Pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del Contrato Total		\$7.345.269.231,73=	Acta Parcial N°01	Cancelado	14/03/2019	\$1.553.328.107,78=
Valor total ejecutado		\$6 610 288 626,69=	Acta Parcial N°02	Cancelado		\$1 286.126.907,66=
Valor pagado por el Departamento		\$6.301.614.652,14=	Acta Parcial N°03	Cancelado	08/04/2020	\$3 062 367 807.60=
			TOTAL, PAGADO			\$6.301.614.652,14=

% EJECUCION:**89,99 %**

En el año 2020 y hasta la fecha se ha ejecutado 1.196,58 metros cuadrados de pavimentación en concreto rígido en las vías urbanas del municipio del Espinal.

ALBA GOMEZ LOZANO
Supervisor