

**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA****SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT****Pág. 1 de 4****INFORME DE SUPERVISIÓN****GRADO DE RESPONSABILIDAD**

- Mediante la suscripción del presente informe, el supervisor técnico asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, desde la fecha de asignación.

Fecha:	17	de	Marzo	de	2022
--------	----	----	-------	----	------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONVENIO Y/O CONTRATO número:	2253 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2020
Objeto del CONTRATO:	“CONTRATAR ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA EGETSA SA E.S.P “CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL VEREDA SAN MIGUEL DE PERALONSO-ORTEGA EN EL DEPARTAMENO DEL TOLIMA”
Interventor:	N/A
Supervisor:	ING. YESID ESTEBAN DUARTE MESA
Valor inicial del CONVENIO Y/O CONTRATO:	El valor total del Contrato Interadministrativo es de TRESCIENTOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON SEIS CENTAVOS (\$305.239.389,06) MCTE.
CONTRATISTA:	EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA DEL TOLIMA S.A. E.S.P EGETSA S.A. E.S.P
Duración inicial del CONVENIO Y/O CONTRATO:	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO
Duración Total del CONVENIO Y/O CONTRATO:	CIENTO DIEZ (110) DÍAS CALENDARIO, SEGÚN ACTA DE PRORROGA DEL 31 DE MAYO DE 2021
Fecha de Legalización:	12 de Febrero de 2021
Acta de Inicio:	12 de Febrero de 2021
Suspensión N° 1	15 de Febrero de 2021
Reinicio N° 1	20 de Mayo de 2021
Prórroga N° 1	31 de Mayo de 2021
Suspensión N° 2	09 de Agosto de 2021
Reinicio N° 2	02 de Diciembre de 2021
Suspensión N° 3	27 de Diciembre de 2021
Estado actual contrato	Suspendido
CDP Inicial N°:	3904 del 30 de Noviembre de 2020
RP Inicial N°:	8088 del 10 de Diciembre de 2020

A. ESTADO A LA FECHA: EL PROCESO A LA FECHA SE ENCUENTRA SUSPENDIDO.

B. META A IMPACTAR: CP2MP11 “Usuarios nuevos conectados a la red eléctrica en el sector urbano y rural”

C. USUARIOS: 13 beneficiarios de la vereda rural vereda cedrales de Peralonso-Ortega.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	Pág. 2 de 4
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

D. RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMNISTRACION DEPARTAMENTAL:

1. Que de acuerdo con el acta de iniciación suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del contrato, fue el día 12 de febrero de 2021, quedando como fecha de terminación el día 03 de marzo de 2021.
2. Que mediante acta de suspensión No. 01 del 15 de febrero de 2021 SUSPENDER la ejecución del Contrato Interadministrativo N° 2252, cuyo objeto es “CONTRATAR ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA EGETSA SA E.S.P “CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL VEREDA CEDRALES DE PERALONSO-ORTEGA”, a partir del 15 de febrero de 2021, hasta que se supere la causa que dio origen a la presente suspensión.
3. Que mediante acta de reinicio No. 01 del 20 de Mayo de 2021 REANUDAR la ejecución del contrato interadministrativo 2253 Cuyo objeto es “CONTRATAR ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA EGETSA SA E.S.P "CONSTRUCCION DE LA ELECTRIFICACION RURAL DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS SAN MIGUEL DE PERALONSO DEL MUNICIPIO DE ORTEGA EN EL DEPARTAMENO DEL TOLIMA". a partir del veinte (20) de mayo de dos mil veintiuno (2021), por encontrarse superadas a la fecha las razones por las cuales el mismo había sido suspendido, quedando como nueva fecha de terminación es el 05 de junio de 2021.
4. Que mediante acta de suspensión No. 02 del 09 de agosto de 2021 SUSPENDER la ejecución del Contrato Interadministrativo N° 2253, cuyo objeto es “CONTRATAR ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA EGETSA SA E.S.P "CONSTRUCCION DE LA ELECTRIFICACION RURAL DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS SAN MIGUEL DE PERALONSO DEL MUNICIPIO DE ORTEGA EN EL DEPARTAMENO DEL TOLIMA", a partir del 09 de agosto de 2021, hasta que se supere la causa que dio origen a la presente suspensión.
5. Que mediante acta de reinicio No. 02 del 02 de Diciembre de 2021 REANUDAR la ejecución del contrato interadministrativo 2253 Cuyo objeto es “CONTRATAR ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA EGETSA SA E.S.P "CONSTRUCCION DE LA ELECTRIFICACION RURAL DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS SAN MIGUEL DE PERALONSO DEL MUNICIPIO DE ORTEGA EN EL DEPARTAMENO DEL TOLIMA". a partir del 02 de diciembre de dos mil veintiuno (2021), por encontrarse superadas a la fecha las razones por las cuales el mismo había sido suspendido, quedando como nueva fecha de terminación es el 17 de diciembre de 2021.
6. Que mediante acta de suspensión No. 03 del 27 de diciembre de 2021 SUSPENDER la ejecución del Contrato Interadministrativo N° 2253, cuyo objeto es “CONTRATAR ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA EGETSA SA E.S.P "CONSTRUCCION DE LA ELECTRIFICACION RURAL DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS SAN MIGUEL DE PERALONSO DEL MUNICIPIO DE ORTEGA EN EL DEPARTAMENO DEL TOLIMA", a partir del 27 de diciembre de 2021, hasta que se supere la causa que dio origen a la presente suspensión.



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 3 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN

E.ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA:

- Visita de campo proyecto en la vereda
- Informe de supervisión No. 01 cobro 50% del valor del contrato como anticipo
- Ejecución del proyecto
- En proceso de adición del 50%

F. PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA:

<u>% EJECUCION:</u>	<u>85%</u>
---------------------	------------

G. REGISTRO FOTOGRAFICO:





GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 4 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN



El presente informe se emite el día 17 de marzo de 2022 para detallar el impacto de metas del CONTRATO N° 2253 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2020.

ING. YESID ESTEBAN DUARTE MESA
Supervisor - Director de Hábitat
Secretaria de Infraestructura y Hábitat

ING. JORGE ANTONIO RAMIREZ
Apoyo a la Supervisión - Dirección de Hábitat
Secretaria de Infraestructura y Hábitat