

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 1 de 6
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN AL EJECUTOR TOLIMA

A. Información General

Dependencia responsable:	
Código de la meta:	P1S43MP13
Nombre de la meta:	Construcción de 4 Escenarios Deportivos de Alto Rendimiento
Indicador de producto:	Nro. de centros de alto rendimiento Construidos
Tipo de Indicador:	Acumulado
Meta del Cuatrienio:	4

B. Información Específica de la Meta

META PROGRAMADA VIGENCIA	META ALCANZADA *	AVANCE DE EJECUCIÓN PARA ESTE CARGUE **	TOTAL, EJECUTADO ACUMULADO PARA LA VIGENCIA
3	2	1	3

*: Corresponde al valor registrado en el ejecutor antes de este cargue de información.

Dependiendo del tipo de indicador, si es No acumulado, para el primer cargue de información es 0

**:: De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta.

Nota: La programación y avances de ejecución deben corresponder a lo ingresado en el sistema de evaluación y seguimiento Ejecutor.

C. Definición de Tiempos de Reporte

Fecha del Reporte: (08/10/2026)

Periodo de Reporte: Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026

D. Relación de Soportes y Evidencias

TIPO DE SOPORTE	
FOTOGRAFICO o VIDEOS	X
CONTRATO / CONVENIO	
ACTA	
INFORME	X
OTRO ¿CUÁL? (Indicar)	INFORME TECNICO DE SUPERVISION MUNICIPIO FRESNO CERTIFICACION DIRECTORA DE HABITAT Y SUPERVISOR

Tipo de soporte: (Marcar con una X en las opciones que describan el tipo de soporte)

E. Registro de Población Beneficiada

BENEFICIADOS	CUANTOS
PERSONAS	
FAMILIAS	
MUNICIPIOS	1
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
HOSPITALES	
ASOCIACIONES	
OTRO ¿CUÁL? (Indicar)	

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 2 de 6
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

Beneficiados: (Especifique por tipo de beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

F. Identificación de Enfoque Diferencial y Territorial

ENFOQUE DIFERENCIAL Y TERRITORIAL	CATEGORÍA	CUANTOS
TERRITORIAL	URBANO	31.561
	RURAL	
ÉTNICO	INDÍGENA	
	AFRO	
	RROM	
GÉNERO	HOMBRE	
	MUJER	
	OTRO	
CICLO VITAL	(0 – 5 AÑOS)	
	(6 – 11 AÑOS)	
	(12-17 AÑOS)	
	(18 A 28 AÑOS)	
	(29 A 59 AÑOS)	
	(MAYOR DE 60 AÑOS)	
CONDICIONES DIFERENCIALES Y DE VULNERABILIDAD	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
	VICTIMAS DEL CONFLICTO	
	JEFATURA DE HOGAR	
	EXTREMA POBREZA	
	DESMOVILIZADO	
	LGBTIQ+	
	OTRO ¿CUÁL?	

Enfoque diferencial y territorial: (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para los beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

Nota: Se debe aclarar que la suma del total de beneficiarios no equivale al total de la población con enfoque diferencial, ya que un beneficiado puede pertenecer a más de un enfoque diferencial.

G. ACTIVIDADES REALIZADAS	
1.	Actividad ejecutada con proyecto: NOMBRE DEL PROYECTO*: Desarrollo e innovación de infraestructura para la formación y competencia deportiva el Departamento del Tolima BPIN: 2024004730028 ACTIVIDAD DEL PLAN DE ACCIÓN: Realizar Obras Físicas para el mejoramiento con la construcción de escenarios deportivos DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EJECUTADAS: En el marco de la ejecución del proyecto denominado "REMODELACIÓN, ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADIO LOCAL DEL MUNICIPIO DE FRESNO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", ejecutado en el municipio de Fresno, Tolima, mediante el Contrato de Obra No. 147 del 09 de febrero de 2022, se desarrollaron las actividades previstas para el mejoramiento y adecuación integral de la infraestructura física y funcional del escenario deportivo municipal. El proyecto tuvo como finalidad fortalecer las condiciones físicas y funcionales del estadio local, mediante la intervención de sus diferentes componentes, con el propósito de disponer de un escenario adecuado para el

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 3 de 6
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

G. ACTIVIDADES REALIZADAS	
	desarrollo de actividades deportivas, recreativas y de integración comunitaria, contribuyendo al fortalecimiento de la infraestructura deportiva del municipio de Fresno. De acuerdo con el Informe Técnico de Supervisión, el proyecto alcanzó una meta física programada del 100 % y una meta física ejecutada del 100 %, sin registrar retraso físico. Asimismo, se reportó un valor total de \$10.094.969.321,81, correspondiente al cumplimiento del 100 % de las obligaciones contractuales, dejando constancia de la ejecución y recibo a satisfacción del objeto contractual. Dentro de las principales actividades ejecutadas se encuentran el suministro e instalación de grama sintética para el campo de fútbol, incluyendo caucho granulado, arena sílice y demarcación; la instalación de arcos para fútbol 11 y marcos para fútbol 5; instalación de malla de protección; adecuaciones orientadas a la seguridad de los usuarios; instalación de elementos eléctricos y de iluminación; adecuaciones de camerinos, baños y demás espacios internos; así como actividades de limpieza, acabados y demás intervenciones requeridas para la entrega y puesta en funcionamiento del escenario. De igual manera, conforme a la certificación expedida por la Secretaría de Planeación e Infraestructura del municipio de Fresno, el escenario deportivo se encuentra en condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades para las cuales fue destinado, encontrándose en funcionamiento y al servicio de la comunidad. Para efectos del presente reporte, se registra la intervención integral del Estadio Local del municipio de Fresno, correspondiente a la meta física ejecutada en el marco del proyecto, alcanzando el 100 % de cumplimiento de la intervención programada.
2.	Actividad ejecutada por gestión institucional o por parte del recurso humano de la dependencia, no recursos de inversión. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EJECUTADAS: En el marco de las funciones propias de la dependencia y mediante la gestión institucional adelantada por el recurso humano adscrito, sin comprometer recursos de inversión, se realizó el seguimiento técnico, administrativo y de control al proyecto denominado "REMODELACIÓN, ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADIO LOCAL DEL MUNICIPIO DE FRESNO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", ejecutado mediante el Contrato de Obra No. 147 del 09 de febrero de 2022, con un valor total de \$10.094.969.321,81. Las acciones desarrolladas comprendieron el seguimiento a las actividades previstas en el proyecto, la revisión de la información y documentación asociada a su ejecución, así como el acompañamiento y seguimiento técnico requerido para verificar el cumplimiento de las condiciones, especificaciones y metas establecidas para la intervención del escenario deportivo. En desarrollo de estas actividades de seguimiento y control, se verificó el cumplimiento de la meta física prevista, correspondiente a la remodelación y adecuación de un (1) escenario deportivo, representado en el Estadio Local del municipio de Fresno. De acuerdo con el Informe Técnico de Supervisión, el proyecto alcanzó una meta física programada del 100 % y una meta física ejecutada del 100 %, sin registrar retraso físico. Como parte de la intervención se verificaron, entre otras, las actividades relacionadas con la instalación de grama sintética para el campo de fútbol, caucho granulado, arena sílice y demarcación; instalación de arcos para fútbol 11 y marcos para fútbol 5; malla de protección; elementos eléctricos y de iluminación; adecuaciones en camerinos, baños y demás espacios internos, así como las actividades de limpieza y acabados requeridas para la entrega del escenario. De igual manera, conforme a la certificación expedida por la Secretaría de Planeación e Infraestructura del municipio

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 4 de 6
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

G. ACTIVIDADES REALIZADAS	
	de Fresno, se constató que el escenario deportivo se encuentra en condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades para las cuales fue destinado, encontrándose en funcionamiento y al servicio de la comunidad. En este sentido, como resultado del seguimiento efectuado, se verificó el cumplimiento de la intervención prevista para el Estadio Local del municipio de Fresno, contribuyendo al fortalecimiento de la infraestructura deportiva y al cumplimiento de la meta P1S43MP13 – “Construcción de 4 escenarios deportivos de alto rendimiento”. Es importante precisar que las acciones descritas corresponden exclusivamente a labores de seguimiento, acompañamiento, verificación y control institucional ejercidas por la dependencia en el marco de sus competencias, y no implican la ejecución directa de recursos de inversión por parte del recurso humano que adelanta dichas actividades. Estas acciones hacen parte de la gestión institucional necesaria para realizar el seguimiento al cumplimiento de las metas y resultados previstos en el proyecto.

Nota: El formato está diseñado para permitir el registro de múltiples actividades. El usuario puede insertar o diligenciar la cantidad de filas que considere necesarias para describir de manera integral y detallada el avance físico de la meta de producto.

- Si el cumplimiento de la meta se da con la ejecución de un proyecto, la actividad debe corresponder a la establecida en la actividad del plan de acción del proyecto y diligenciar el nombre del proyecto y el BPIN.
- Si el cumplimiento de la meta se logra por gestión institucional, indicar la entidad que apoyó su desarrollo y en lo posible el recurso ejecutado
- Si el cumplimiento se da con acciones realizadas con el recurso humano de la dependencia, indicar detalladamente las actividades desarrolladas por el equipo de trabajo para el cumplimiento de la meta. En este caso NO es obligatorio diligenciar los campos de Nombre del Proyecto. Código BPIN y Actividad específica del Plan de Acción del proyecto.

H. LOCALIZACIÓN (inversión focalizada)

MUNICIPIO	BIEN Y SERVICIO	VALOR * RP**
Fresno	Estadio del municipio de Fresno	\$ 10.094.969.322,00 (Recursos del SGR)
TOTAL, EJECUTADO		\$ 10.094.969.321,81.

*: Solo si aplica.

RP*: registro presupuestal.

I. EVIDENCIAS (nombrar los archivos anexos que soportan las actividades anteriormente diligenciadas)

Se anexa Informe técnico de supervisión del municipio de Fresno y certificación suscrita por la directora de hábitat del Departamento del Tolima, donde se menciona lo siguiente:

“Que, de acuerdo con la información documental, técnica y administrativa disponible, se verificó la ejecución del proyecto denominado “REMODELACIÓN, ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADIO LOCAL DEL MUNICIPIO DE FRESNO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, ejecutado en el municipio de Fresno, Tolima, mediante el Contrato de Obra No. 147 del 09 de febrero de 2022.

El proyecto tuvo como finalidad fortalecer y mejorar la infraestructura física y funcional del escenario deportivo municipal, generando condiciones adecuadas para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y de integración de la comunidad. Esta finalidad se encuentra soportada en la certificación expedida por la Secretaría de Planeación e Infraestructura del municipio de Fresno.

“La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado.”

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 5 de 6
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

De acuerdo con el Informe Técnico de Supervisión, el proyecto alcanzó una metafísica programada del 100 % y una metafísica ejecutada del 100 %, registrando un retraso físico del 0 %. Y teniendo un valor total de \$10.094.969.321,81 correspondiente al 100 % de las obligaciones contractuales, dejando constancia de que el objeto y las obligaciones derivadas del contrato fueron ejecutados y recibidos totalmente.

Dentro de las principales actividades ejecutadas se encuentran, entre otras, el suministro e instalación de grama sintética para el campo de fútbol, incluyendo caucho granulado, arena sílice y demarcación; instalación de arcos de fútbol 11 y marcos para fútbol 5; instalación de malla de protección; adecuaciones de seguridad para los usuarios; instalación de elementos eléctricos y de iluminación; adecuaciones en camerinos, baños y demás espacios internos; así como actividades de limpieza y acabados para la entrega final de la obra.


En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta el alcance y los resultados obtenidos con la intervención de la infraestructura deportiva, SE CERTIFICA QUE EL PROYECTO “REMDELACIÓN, ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADIO LOCAL DEL MUNICIPIO DE FRESNO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA” CONTRIBUYE AL CUMPLIMIENTO DE LA META P1S43MP13 – “CONSTRUCCIÓN DE 4 ESCENARIOS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO”, en cuanto representa una intervención integral de infraestructura deportiva que fortalece las condiciones físicas y funcionales de un escenario destinado al desarrollo y promoción de actividades deportivas en el departamento del Tolima.

Avance total: 1 escenario



AVANCE TOTAL A REPORTAR DE LA META VIGENCIA 2026: 3 escenarios

Cordialmente,



SANDRA LILIANA GARCÍA COBAS

Secretaria de Infraestructura y Hábitat

Elaborado: Tania Bohórquez – Contratista SIH

Revisado y Reportado por: Diana Cifuentes – Directora de hábitat

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 6 de 6
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

Control de Cambios

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN
28/06/2022	Primera Emisión Formal del Formato Único para el cargue de la información en el aplicativo Ejecutor Tolima	01
08/04/2026	Se actualizó la codificación del proceso y las tablas de información en el formato, asegurando consistencia, claridad y alineación con los estándares documentales vigentes	02