

**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA****SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT****Pág. 1 de 2****INFORME DE SUPERVISIÓN****GRADO DE RESPONSABILIDAD**

- Mediante la suscripción del presente informe, el supervisor técnico asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, desde la fecha de asignación.

Fecha:	04	de	Abril	de	2022
--------	----	----	-------	----	------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato No.:	2452 del 25 de Noviembre de 2021
Objeto del Contrato:	"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DEL TRAMO VIAL ROVIRA-PLAYARRICA-SAN ANTONIO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"
Contratista:	CONSTRUIC SAS
Rep legal:	MAYRA TATIANA GUILLEN CASTAÑO
Apoyo a Supervisión:	ING. JUAN SEBASTIAN ORTIZ PEÑUELA
Valor Total Contrato:	\$ 90.000.000
Duración inicial del Contrato:	30 DIAS CALENDARIO
Fecha de Legalización:	02 de Diciembre de 2021
Acta de Inicio:	02 de Diciembre de 2021
Fecha de Terminación:	31 de Diciembre de 2021
CDP N°:	4638 del 03 de Noviembre de 2021
RP N°:	13371 del 29 de Noviembre de 2021

A. ESTADO A LA FECHA: EL PROCESO A LA FECHA DE ESTE INFORME YA SE ENCUENTRA TERMINADO

B. RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL:

- La fecha de inicio del contrato fue el día 02 de diciembre del 2021 y termino el día 31 de diciembre de 2021.
- Según la Resolución 0555 del 28 de diciembre de 2021 se reasigno la supervisión del convenio 2316 de 2021 al Ingeniero Dairo Mauricio Gomez Florián, Director de Infraestructura de la Secretaria de Infraestructura y Hábitat.
- ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA:
 - Según acta Recibo Final del contrato con fecha del 07 de febrero de 2022, las actividades se ejecutaron durante el plazo establecido y se terminaron el 31 de Diciembre de 2021, realizando la siguiente intervención en le tramo vial Rovira-Playarrica-San Antonio.

:

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	Pág. 2 de 2
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

✓ Se realizo un total de 14,7 KM de Mantenimiento y/o Conformación de vías a cargo del Departamento.


C. PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA:

PORCENTAJE DE EJECUCION A CORTE 31/03/2022	100 %
---	--------------

El presente informe se emite para detallar las actividades realizadas en la ejecución del Contrato N° 2452 del 2021.



DAIRO MAURICIO GOMEZ FLORIAN
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Director de Infraestructura



JUAN SEBASTIAN ORTIZ PEÑUELA
Apoyo a la Supervisión

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-003
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	CONTRATACION	Pág. 1 de 5
	ACTA DE RECIBO FINAL		Vigente desde: 04/08/2014

Fecha:	07	de	FEBRERO	de	2022
--------	-----------	----	----------------	----	-------------

GRADO DE RESPONSABILIDAD	
Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida	
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contrato y/o convenio número:	2452 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2021
Objeto del Contrato y/o convenio:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DEL TRAMO VIAL ROVIRA-PLAYARRICA-SAN ANTONIO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Contratista y/o cooperante:	CONSTRUIC SAS
Representante Legal	MAYRA TATIANA GUILLEN CASTAÑO
Valor inicial del contrato y/o convenio	NOVENTA MILLONES DE PESOS (\$ 90.000.000,00) M/CTE
Duración inicial del contrato y/o convenio	CIEN (100) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIACION, PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DEL CONTRATO.
Duración inicial del contrato y/o convenio	TREINTA (30) DIAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIACION.
Valor total del contrato	NOVENTA MILLONES DE PESOS (\$ 90.000.000,00) M/CTE
Plazo total del contrato y/o convenio	TREINTA (30) DIAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIACION.
Fecha de Inicio	02 DE DICIEMBRE DE 2021
Terminación del Contrato	31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONSIDERANDO

- Que entre el Departamento del Tolima y CONSTRUIC SAS, se celebró el Contrato de interventoría No. 2452 del 25 de noviembre de 2021, cuyo objeto es "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DEL TRAMO VIAL ROVIRA-PLAYARRICA-SAN ANTONIO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", por un valor de \$ 90.000.000,00 y un plazo de Treinta (30) días.
- Que el Registro Presupuestal No. 13371 fue expedido el 29 de noviembre de 2021, el contrato fue suscrito por las partes el 25 de noviembre de 2021, se cumplieron con los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato el día 02 de diciembre de 2021.
- El acta de inicio se suscribió el 02 de diciembre de 2021.
- Que de acuerdo con la cláusula Segunda (2) del contrato y/o convenio, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, y de conformidad con el acta de inicio, se fija

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-003
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	CONTRATACION	Pág. 2 de 5
	ACTA DE RECIBO FINAL		Vigente desde: 04/08/2014

como fecha de iniciación el día 02 de diciembre de 2021, quedando como fecha de terminación inicial del contrato y/o convenio el día 31 de diciembre de 2021.

5. Que, según la Resolución 0555 del 28 de diciembre de 2021, se reasigno la supervisión del precitado contrato al Ingeniero Civil Dairo Mauricio Gomez Florián, vinculado en el cargo de Director Administrativo, Nivel Directivo, Director de Infraestructura asignado a la Secretaria de Infraestructura y Hábitat.
6. Que, las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción por la Interventoría y la Secretaria de Infraestructura y Hábitat.
7. Que, las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción por la Secretaria de Infraestructura y Hábitat, según consta en el acta de terminación del contrato suscrita el 03 de Enero de 2022 por la Supervisión y Contratista.
8. Que en desarrollo del Contrato No. 2452 del 25 de noviembre de 2021 el contratista CONSTRUI SAS, realizo las siguientes actividades en el tramo vial Rovira-Playarrica-San Antonio en el Departamento del Tolima:

CONTRATO 2452 DE 2021	
Volumen de Material Removido	252 m3
Kilómetros Intervenidos	14,7 Km

9. Que el contratista CONSTRUI SAS, aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. (se anexan Certificación de paz y salvo Parafiscales expedida por el Representante Legal MAYRA TATIANA GUILLEN CASTAÑO y la Contadora SONIA ESPERANZA CAÑON BARAJAS.
10. Que, el contratista presentó certificado de paz y salvo de la población y del personal contratado.
11. Que, el contratista entrega el **Informe técnico Final**, en el cual se anexan los entregables que se relacionan a continuación: a) Informe de ejecución FINAL b) Acta FINAL c) Maquinaria utilizada con documentos soporte, los cuales permiten evidenciar las principales características del proyecto desarrollado.
12. Que, así las cosas, las actividades objeto contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y se reciben a satisfacción por la Secretaria de Infraestructura y Hábitat de la Gobernación del Tolima el día 31 de Diciembre de 2021, como consta en Acta de Terminación del Contrato suscrita por las partes el 03 de Enero de 2022.
13. Que, en el desarrollo de la ejecución del contrato se presentó el siguiente balance financiero al contrato:

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-003
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	CONTRATACION	Pág. 3 de 5
	ACTA DE RECIBO FINAL		Vigente desde: 04/08/2014

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	\$ 90.000.000,00	Acta No. 1	24864	23/12/2021	\$56.940.000,01
Valor Adición No. 01	\$0.00				
Valor Adición No. 02	\$0.00				
Valor total del Contrato	\$ 90.000.000,00				
Valor pendiente por Pagar	\$33.059.999,99				
Valor total ejecutado	\$ 90.000.000,00				
Valor saldo por ejecutar	\$0.00				

14. Que, durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

ACTA DE OBRA No	FECHA	VR BÁSICO	VALOR TOTAL
1	10 MARZO DE 2021	\$56.940.000,01	\$56.940.000,01
Acta final	Pendiente (Por Pagar)	\$33.059.999,99	\$33.059.999,99
TOTALES		\$90.000.000,00	\$90.000.000,00

15. Que, realizado el balance físico y financiero al contrato presentado, verificado y justificado por el contratista, interventor y supervisor, queda pendiente el siguiente pago, que será girado por el Departamento con la suscripción de la presente acta de liquidación, previo a los trámites presupuestales y quedará sujeto a la disponibilidad del Plan Anual de Caja – PAC:

Descripción	Valor Ejecutado	Valor Pagado	Valor Acta por cobrar	Saldo
Acta Final de Obra	\$90.000.000,00	\$56.940.000,01	\$33.059.999,99	\$0

16. Que, el contrato estuvo cubierto durante toda la ejecución por la **PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No EC-100022163** de la Aseguradora **SEGUROS MUNDIAL**, expedida el día **25 DE NOVIEMBRE DE 2021**, con los siguientes valores y vigencias incluidas adiciones, prorrogas, suspensiones y reinicios así:

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-003
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	CONTRATACION	Pág. 4 de 5
	ACTA DE RECIBO FINAL		Vigente desde: 04/08/2014

Garantías	Inicio de Vigencia	Termino vigencia	Valor. Asegurado
Cumplimiento	25/11/21	25/06/2022	\$9.000.000
Prestaciones Sociales	25/11/21	25/12/2024	\$4.500.000
Calidad del Servicio	25/11/21	25/12/2026	\$27.000.000

17. Que, el Contratista presentó **PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No. EC-100003834** de la Aseguradora **SEGUROS MUNDIAL**, expedida el día **25 DE NOVIEMBRE DE 2021**, con los siguientes valores y vigencias:

Garantías	Inicio de Vigencia	Termino Vigencia	Valor. Asegurado
Amparo Básico - Predios, Labores y Operaciones	25/11/2021	25/12/2021	\$181.705.200
Patronal	25/11/2021	25/12/2021	\$54.511.560
Contratistas y Subcontratistas	25/11/2021	25/12/2021	\$54.511.560
Vehículos Propios y No Propios	25/11/2021	25/12/2021	\$54.511.560

18. Por lo anterior, el estado de las garantías a la fecha son las siguientes:

GARANTIAS DESPUES DE ACTA DE RECIBO FINAL				
AMPARO	POLIZA	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO EN PESOS
Cumplimiento	EC-100022163	25/11/21	25/06/2022	\$9.000.000
Prestaciones Sociales	EC-100022163	25/11/21	25/12/2024	\$4.500.000
Calidad del Servicio	EC-100022163	25/11/21	25/12/2026	\$27.000.000
Amparo Básico - Predios, Labores y Operaciones	EC-100003834	25/11/2021	25/12/2021	\$181.705.200
Patronal	EC-100003834	25/11/2021	25/12/2021	\$54.511.560
Contratistas y Subcontratistas	EC-100003834	25/11/2021	25/12/2021	\$54.511.560
Vehículos Propios y No Propios	EC-100003834	25/11/2021	25/12/2021	\$54.511.560

Por lo anteriormente expuesto, las partes abajo firmantes:

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-003
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	CONTRATACION	Pág. 5 de 5
	ACTA DE RECIBO FINAL		Vigente desde: 04/08/2014

ACUERDAN

PRIMERO: RECIBIR a satisfacción el Contrato No 2452 del 2021, cuyo objeto es "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DEL TRAMO VIAL ROVIRA-PLAYARRICA-SAN ANTONIO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", como consecuencia.


SEGUNDO: DAR POR TERMINADO el Contrato No 2452 del 2021, cuyo objeto es "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DEL TRAMO VIAL ROVIRA-PLAYARRICA-SAN ANTONIO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".

TERCERO: DECLARAR que se concretaron los imprevistos establecidos en el contrato, en el porcentaje establecido en la oferta económica presentada por el contratista, lo cual se encuentra debidamente soportado en los informes de interventoría, supervisión.


CUARTO: DECLARAR que no obstante haberse recibido a satisfacción la obra objeto del Contrato, de acuerdo al control Técnico, Administrativo y financiero realizado por el Supervisor, el Contratista no queda exonerado del cumplimiento de sus obligaciones.

- El Contratista se compromete a aportar toda la información solicitada por parte de la Supervisión del Contrato con el fin de adelantar trámite de liquidación del mismo.
- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ejecución del presente Contrato, se deja la constancia de la obligatoriedad que tiene el contratista de ampliar y/o constituir las garantías según compromiso contractual.
- La información de la presente Acta de recibo final deberá ser publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), a través del Portal Único de Contratación en virtud del principio de publicidad que rige la Contratación Estatal.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.


CLAUDIA PAOLA MUÑOZ BARRETO
Secretaria de Infraestructura y Hábitat
Ordenador del Gasto - Ejecutor


DAIRO MAURICIO GÓMEZ FLORIAN
Director De Infraestructura-SUPERVISOR
Gobernación Del Tolima


MAYRA TATIANA GUILLEN CASTAÑO
R/L CONSTRUIC SAS

Paz y Salvos parafiscales

Pólizas

Informe final de Contratista con Registro Fotográfico Certificado de Paz y Salvo

Comunidad y trabajadores

Informe de inversión de IMPREVISTOS

Revisó aspectos jurídicos: Andrés Perdomo Buendía - Abogado SIH 