

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	Pág. 1 de 6
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción del presente informe, el supervisor técnico asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, desde la fecha de asignación.

Fecha:	19	de	Agosto	de	2026
---------------	-----------	-----------	---------------	-----------	-------------

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO			
CONTRATO	X	CONVENIO	
CONTRATO NÚMERO:	1711	De	10/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO: “CONTRATAR EN ALQUILER DE MAQUINARIA A TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO, ATENCION DE PUNTOS CRITICOS Y EMERGENCIAS VIALES EN LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO Y A CARGO DEL MUNICIPIO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”.			
SUPERVISOR:	JULIO CESAR GALLO ORTIZ		
CONTRATISTA Y/O COOPERANTE:	GASVIAL G.V. S.A.S.		
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE (\$120.000.000). IVA INCLUIDO. A MONTO AGOTABLE		
ADICIONAL AL CONTRATO	N/A		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE (\$120.000.000). IVA INCLUIDO. A MONTO AGOTABLE		
DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:		TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.	
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO		TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.	
Fecha de Legalización:		30 DE ABRIL DE 2025	
Acta de Inicio:		30 DE ABRIL DE 2025	
Fecha de Terminación:		29 DE MAYO DE 2025	
Acta de Recibo Final:		01 DE SEPTIEMBRE DE 2025	

**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA****SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT****Pág. 2 de 6****INFORME DE SUPERVISIÓN****Acta de Liquidación:****01 DE OCTUBRE DE 2025**

A. ESTADO A LA FECHA: EL PROCESO A LA FECHA DE ESTE INFORME SE ENCUENTRA LIQUIDADO.

B. RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL:

1. La fecha de inicio del contrato fue el día 30 de abril del 2025.
2. Se suscribió el Acta de Recibo Final el día 01 de Septiembre de 2025, las actividades del contrato se terminaron el día 29 de Mayo de 2025.
3. Se suscribió el Acta de Liquidación el día 01 de Octubre de 2025.
4. ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA:
 - Para el periodo de ejecución del contrato se realizaron la siguiente intervención en vías a cargo del Departamento y a cargo del municipio.

- ✓ Se realizo un total de 10,00 Km de Mantenimiento y/o mejoramiento de vías de Tercer Orden a cargo del Municipio

LOCALIZ.	PUNTO DE INTERVENCION	EQUIPO	TIPO DE INTERVENCIÓN	Km vía intervenida
Municipio Fálán	Veredas Municipio Falan de	Retroexcavadora de Llantas (1) CATERPILLAR 420 E	Remoción de deslizamientos, cargue de recebo.	10,0
		Volqueta Sencilla (1) FORD 600 PLACA HIJ 008	Cargue y descargue de material	
TOTAL				10,0

C. PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA:

PORCENTAJE DE EJECUCION	100 %
--------------------------------	--------------

El presente informe se emite para detallar las actividades realizadas en la ejecución del Contrato N° 1711 de 2025.



D. REGISTRO FOTOGRAFICO:

Municipios de Falan





INFORME DE SUPERVISIÓN





INFORME DE SUPERVISIÓN





GOBERNACIÓN DEL TOLIMA


SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 6 de 6

INFORME DE SUPERVISIÓN




JULIO CESAR GALLO ORTIZ
Supervisor del Convenio
Director de infraestructura-SIH


JUAN SEBASTIAN ORTIZ PEÑUELA
Apoyo a la Supervisión