

**LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE OBRA No. 1079 POR MEDIO DEL CUAL SE EJECUTA
EL PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LA VÍA IBAGUÉ - JUNTAS EN EL
MUNICIPIO DE IBAGUÉ DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA” CON CODIGO BPIN
2019004730037**

CERTIFICA:

Que, el proyecto de inversión “Mejoramiento de la vía Ibagué - Juntas en el municipio de Ibagué del departamento del Tolima”, presenta a la fecha un avance físico presentado en plataformas de 1,7 km correspondiente al 44,73% de la meta inicial del proyecto (3,8 km); y así mismo presenta en la actualidad un avance de ejecución cercano al 60%.

Respecto del punto crítico por acción erosiva del río combeima presentado en K16+310, se presenta por evento de riesgo no previsto generado por creciente subida de la fuente hídrica presentado el día 10 de mayo 2021 y cuya acción se ha mantenido con ocasión de presencia de lluvias debido a la ola invernal lo que ocasiono inestabilidad en el talud que soporta el terraplén de la vía en intervención, dicha situación no se contempló ni se identificó dentro de los estudios y diseños base de la formulación del proyecto y se manifestó durante la ejecución de las obras.

La presente certificación se expide a los 21 días del mes de mayo de 2021.

Cordialmente



CONSORCIO JUNTAS TOLIMA
R.L. WILLINGTON DIAZ MONTIEL
Contratista