

**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA****SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT****Pág. 1 de 16****INFORME DE SUPERVISIÓN****GRADO DE RESPONSABILIDAD**

- Mediante la suscripción del presente informe, el supervisor técnico asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, desde la fecha de asignación.

Fecha:	19	de	Agosto	de	2026
--------	----	----	--------	----	------

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONTRATO	X	CONVENIO	
CONTRATO NÚMERO:	2655	De	23/07/2025
OBJETO DEL CONTRATO: “CONTRATAR EN ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EL MANTENIMIENTO, ATENCION DE PUNTOS CRITICOS Y EMERGENCIAS VIALES EN LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO Y A CARGO DE LOS MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”.			
SUPERVISOR:	JULIO CESAR GALLO ORTIZ		
CONTRATISTA Y/O COOPERANTE:	CONSORCIO GASDIBO 2025		
VALOR DEL CONTRATO	TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 3.184.789.193.36) M/CTE, A PRECIO UNITARIO.MONTO AGOTABLE, HASTA AGOTAR PRESUPUESTO		
ADICIONAL AL CONTRATO	MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (\$ 1.592.394.596,68) IVA INCLUIDO. A MONTO AGOTABLE		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL PESOS CON SETECIENTOS NOVENTA PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$ 4.777.183.790,04) IVA INCLUIDO, A MONTO AGOTABLE		
DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.		
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.		
Fecha de Legalización:	15 DE AGOSTO DE 2025		
Acta de Inicio:	15 DE AGOSTO DE 2025		



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 2 de 16

INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha de Terminación:	17 DE DICIEMBRE DE 2025
Acta de Recibo Final del Contrato:	18 DE DICIEMBRE DE 2025
Acta de Liquidación:	19 DE DICIEMBRE DE 2025

A. ESTADO A LA FECHA: EL PROCESO A LA FECHA DE ESTE INFORME SE ENCUENTRA LIQUIDADO.

B. RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL:

1. La fecha de inicio del contrato fue el día 15 de Agosto del 2025 y se encuentra Liquidado.
2. Se suscribió el Acta 001 (Acta Aclaratoria N°1), mediante la cual se aclaró que el valor del contrato en la minuta debe ir IVA INCLUIDO.
3. Se suscribió el Acta 002 (MODIFICATORIA), mediante la cual se adiciona el contrato por un valor de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (\$ 1.592.394.596,68), quedando un valor total de ejecución de CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL PESOS CON SETECIENTOS NOVENTA PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$ 4.777.183.790,04) IVA INCLUIDO, A MONTO AGOTABLE y un plazo total de CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO contados a partir del acta de inicio previo perfeccionamiento y legalización del acto contractual.
4. Se suscribió el Acta 001 (Acta Aclaratoria), mediante la cual se aclaró el encabezado del acta modificatoria #2.
5. Se suscribió el Acta de Recibo Final el día 18 de Diciembre de 2025, las actividades del contrato se terminaron el día 17 de Diciembre de 2025.
6. Se suscribió el Acta de Liquidación el día 19 de Diciembre de 2025.

7. ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA:

- En el periodo comprendido entre el 15 de Agosto y el 17 de Diciembre de 2025 se ha realizado la siguiente intervención en vías a cargo del Departamento y a cargo del municipio.

:

- ✓ Se realizo un total de 20 Km de Mantenimiento y/o mejoramiento de vías de Tercer Orden a cargo del Departamento.
- ✓ Se realizo un total de 228 Km de Mantenimiento y/o mejoramiento de vías de Tercer Orden a cargo del Municipio



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 3 de 16

INFORME DE SUPERVISIÓN

LOCALIZ.	PUNTO DE INTERVENCION	EQUIPO	TIPO DE INTERVENCIÓN	Km vía intervenida
Rioblanco	Vereda la Cascada	Retroexcavadora de Orugas (1)	Remoción de deslizamientos, cargue de recebo.	1
Ibagué	Vía San Bernardo - Hasta Vereda Chucuni	Motoniveladora (1)	Conformación de la vía, arreglo de cunetas	8
		Vibrocompactador (1)	Compactación de la vía	
	Túneles Vereda El cural Vereda Charco Rico	Retroexcavadora de Llantas (1)	Remoción de deslizamientos, Conformación de la vía	22
	Vereda La Plata	Retroexcavadora de Llantas (1)	Remoción de deslizamientos, Conformación de la vía	9
		Volqueta Sencilla (1)	Cargue y descargue de material	
Roncesvalles	Vereda Santa Helena- Corregimiento Playarrica	Motoniveladora (1)	Conformación de la vía, arreglo de cunetas	22
		Retroexcavadora de Llantas (1)	Remoción de deslizamientos, cargue de recebo.	
		Volquetas Sencillas (2)	Cargue y descargue de material	
Anzoátegui	Vereda La Flor: Tramo vial Quebrada Negra	Motoniveladora (1)	Conformación de la vía, arreglo de cunetas	12
		Retroexcavadora de Llantas (1)	Remoción de deslizamientos, cargue de recebo.	
		Volquetas Sencillas (2)	Cargue y descargue de material	
Ambalema	Vereda Chorrillo-Casco Urbano	Motoniveladora (1)	Conformación de la vía, arreglo de cunetas	9
		Volqueta Sencilla (1)	Cargue y descargue de material	
Piedras	Buenos Aires-Doima	Motoniveladora (1)	Conformación de la vía, arreglo de cunetas	13
		Vibrocompactador (1)	Compactación de la vía	
		Volquetas Sencillas (2)	Cargue y descargue de material	
Coyaima	Vías terciarias Veredas: Totarco-Nipe, Totarco-Hilarco, Totarco-Lomas de Hilarco	Retroexcavadora de Llantas (1)	Remoción de deslizamientos, Conformación de la vía	12
		Volquetas Sencillas (2)	Cargue y descargue de material	



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 4 de 16

INFORME DE SUPERVISIÓN

	Vereda Guadualito	Motoniveladora (1)	Conformación de la vía, arreglo de cunetas	15
		Retroexcavadora de Llantas (1)	Remoción de deslizamientos, cargue de recebo.	
		Volquetas Sencillas (2)	Cargue y descargue de material	
San Luis	Payande a Vereda el Porvenir	Motoniveladora (1)	Conformación de la vía, arreglo de cunetas	21
		Retroexcavadora de Llantas (1)	Remoción de deslizamientos, cargue de recebo.	
		Volquetas Sencillas (2)	Cargue y descargue de material	
Icononzo	Vereda La Fila	Retroexcavadora de Llantas (1)	Remoción de deslizamientos, Conformación de la vía	8
		Volqueta Sencilla (1)	Cargue y descargue de material	
Herveo	Delgaditas-Herveo	Retroexcavadora de Llantas (1)	Remoción de deslizamientos, Conformación de la vía	7
		Volqueta Sencilla (1)	Cargue y descargue de material	
Rovira	Veredas Real, Buenos Aires Parte alta	Retroexcavadora de Llantas (1)	Remoción de deslizamientos, cargue de recebo.	16
		Volqueta Sencilla (1)	Cargue y descargue de material	
Santa Isabel	Veredas, Bolivar, La Yuca, Estrella y La Cristalina	Retroexcavadora de Llantas (1)	Remoción de deslizamientos, Conformación de la vía	17
		Volqueta Sencilla (1)	Cargue y descargue de material	
Palocabildo	Vereda Paujil, San Jose, Guali Bajo	Volqueta Sencilla (1)	Cargue y descargue de material	5
Líbano	Corregimiento Convenio	Retroexcavadora de Llantas (1)	Remoción de deslizamientos, Conformación de la vía	12
		Volqueta Sencilla (1)	Cargue y descargue de material	
Falan	Veredas Alto del Oso, Tres Esquinas, La Playa, El Mango, El Real	Retroexcavadora de Llantas (2)	Remoción de deslizamientos, Conformación de la vía	19
		Volqueta Sencilla (2)	Cargue y descargue de material	

**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA****SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT****Pág. 5 de 16****INFORME DE SUPERVISIÓN**

Melgar	Vereda Palmas, Primavera	Malachi, Salera,	Retroexcavadora de Llantas (1)	Remoción de deslizamientos, Conformación de la vía	20
			Volqueta Sencilla (1)	Cargue y descargue de material	
Total Kilómetros de Vía Intervenidos a Impactar					248

Mejoramiento Vías Tercer Orden a cargo del Departamento (Km)	20
Mejoramiento Vías Tercer Orden a cargo del Municipio (Km)	228

C. PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA:

PORCENTAJE DE EJECUCION	100 %
--------------------------------	--------------

El presente informe se emite para detallar las actividades realizadas en la ejecución del Contrato N° 2655 de 2025.

D. REGISTRO FOTOGRAFICO:



INFORME DE SUPERVISIÓN

Municipio del Anzoátegui



ANZOATEGUI



ANZOATEGUI



INFORME DE SUPERVISIÓN



ANZOATEGUI



ANZOATEGUI



INFORME DE SUPERVISIÓN

Municipio de Herveo



HERVEO



HERVEO



INFORME DE SUPERVISIÓN



HERVEO



HERVEO



INFORME DE SUPERVISIÓN

Municipio Falan



FALAN



FALAN



INFORME DE SUPERVISIÓN



FALAN



FALAN



INFORME DE SUPERVISIÓN

Municipio de Rovira



LA RETIRADA



LA RETIRADA



INFORME DE SUPERVISIÓN



LA RETIRADA



LA RETIRADA



INFORME DE SUPERVISIÓN



LA RETIRADA



LA RETIRADA



INFORME DE SUPERVISIÓN

Municipio de Ibagué



TAPIAS – IBAGUE



TAPIAS – IBAGUE



TAPIAS – IBAGUE



TAPIAS – IBAGUE



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 16 de 16

INFORME DE SUPERVISIÓN



TAPIAS – IBAGUE



TAPIAS – IBAGUE



TAPIAS – IBAGUE



TAPIAS – IBAGUE


JULIO CESAR GALLO ORTIZ
Supervisor del Convenio
Director de infraestructura-SIH


JUAN SEBASTIAN ORTIZ PEÑUELA
Apoyo a la Supervisión