

CONSORCIO MAINCIIN DE VIAS 054

NIT: 901.302.803-2

Ibagué, 04 de Abril de 2022

CONSORCIO MAICIN DE VIAS 054 CERTIFICA

Que el proyecto "CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LA VIA CHAPARRAL – CALARMA RISALDA MUNICIPIO DE CHAPARRAL – TOLIMA". " se encuentra a la fecha en un porcentaje de avance físico de 75% de los cuales 1748 m se encuentran pavimentados de la meta la cual es de 3000 m, contemplando las actividades de pavimentación, alcantarillas e intervención de ahuellamientos.

JOSE RICARDO PEÑALOZA FRANCO R.L. CONSORCIO MAINCIN DE VIAS 054.