

**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA****SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT****Pág. 1 de 2****INFORME DE SUPERVISIÓN****GRADO DE RESPONSABILIDAD**

- Mediante la suscripción del presente informe, el supervisor técnico asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, desde la fecha de asignación.

Fecha:	18	de	Marzo	de	2021
--------	----	----	-------	----	------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONVENIO Y/O CONTRATO número:	1696 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2020
Objeto del CONVENIO: “CONTRATAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS SECUNDARIAS Y Terciarias del Departamento del Tolima en desarrollo de los proyectos “Desarrollo de Infraestructura para el fortalecimiento de la red vial secundaria y la integración de los territorios que transforman al Tolima” y “Desarrollo de Infraestructura para el fortalecimiento de la red vial terciaria y la integración de los territorios rurales que transforman en el Tolima”.	
Interventor:	HERNAN ALONSO VELASQUEZ CABEZA
Supervisor:	ING. JUAN SEBASTIAN ORTIZ PEÑUELA
Valor inicial del CONVENIO Y/O CONTRATO:	\$ 2.715.068.700,57
CONTRATISTA:	CONSORCIO AO 2020
Duración inicial del CONVENIO Y/O CONTRATO: 100 DIAS CALENDARIO	
Duración Total del CONVENIO Y/O CONTRATO: 100 DÍAS CALENDARIO	
Fecha de Legalización:	05 de Noviembre de 2020
Acta de Inicio:	17 de Noviembre de 2020
Fecha de Terminación inicial:	24 de Febrero de 2020
CDP N°:	881, 882 y 883 del 29 de Febrero de 2020
RP N°:	6265, 6266 y 6267 del 20 de Octubre de 2020



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 2 de 2

INFORME DE SUPERVISIÓN

A. ESTADO A LA FECHA: EL PROCESO A LA FECHA SE ENCUENTRA EN EJECUCION.

B. RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL:

1. La fecha de iniciación del contrato fue el día 17 de noviembre del 2020, quedando como fecha de terminación el 24 de febrero del 2020.
2. Se realizo un comité de obra el día 23/11/2020 para verificar los inicios de los diferentes frentes de trabajo y la socialización de los protocolos de bioseguridad.
3. Se realiza la suspensión del contrato el día 23/12/2020, por solicitud del Contratista y Avalada por la interventoría.
4. Se Reinicia la ejecución del contrato el día 18/01/2021, quedando como nueva fecha de terminación del contrato el día 22/03/2021.

C. ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA:

- Se ha realizado un total de 178,87 HA de rocería.
- Se ha realizado un total de 403513 KM de limpieza de cunetas.
- Se han removido un total de 19831 M3 de material de derrumbe.

D. PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA:

KM PROYECTADOS	608 KM
KM INTERVENIDOS CORTE 18/03/2020	447,18 KM
% EJECUCION:	75%

Así mismo en la vigencia 2020 se hizo el reporte de 95,97 km, por lo que para esta vigencia se lleva ejecutado un total de 351,21 km con este proyecto.

El presente informe se emite para detallar las actividades realizadas desde el inicio del CONVENIO Y/O CONTRATO N° 1696 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2020, hasta el 18 de Marzo de 2021.

Sebastian Ortiz P.

ING. JUAN SEBASTIAN ORTIZ PEÑUELA
Supervisor