

**INFORME GENERAL SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA
EDAT S.A E.S. P OFICIAL
CORTE MES DE ENERO DE 2019**

1. META E4P10MP19 “Construcción y/o ampliación de un relleno sanitario”

Se suscribe acta de inicio del contrato No. 139 del 6 de diciembre de 2018 cuyo objeto es “AMPLIACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL PACANDE MUNICIPIOS DE NATAGAIMA Y COYAIMA DEL TOLIMA (FASE 1)” el día 11 de enero de 2019 con un plazo inicial de 7 meses a partir de la fecha de la suscripción del acta de inicio y un valor de \$2.700.401.694,68 millones de pesos.

2. META E4P10MP20 “Elaboración y/o actualización de 15 planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)”

Se realiza la liquidación del contrato No.057 del 6 de junio de 2017 cuyo objeto fue “CONTRATAR LA CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA LA IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL PLAN AMBIENTAL Y EL PLAN DE ASEGURAMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PAP-PADA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, en este contrato se determinó la elaboración de 15 Planes de Gestión de Residuos Sólidos "PGIRS" para los municipios de Ambalema, Ataco, Cajamarca, Murillo, Palocabildo, Santa Isabel, Suárez, Valle de San Juan, Planadas, Villarrica, San Antonio, San Luis, Roncesvalles, Prado y Natagaima.

- Planes de Gestión Integral de residuos sólidos **PGIRS** realizados en el año 2017 para los Municipios de: Ambalema, Ataco, Cajamarca, Murillo, Palocabildo, Santa Isabel, Suarez, Valle de San Juan, Los cuales fueron entregados en día 27 de Noviembre de 2017.
- Planes de Gestión Integral de residuos sólidos **PGIRS** realizados en el año 2018 para los Municipios de Villarrica y Planadas, los cuales fueron entregados el día 31 de Julio de 2018.

No se elaboraron los PGIRS en los municipios de **San Antonio, San Luis y Roncesvalles**, debido a que estos radicarón sus planes ante la Corporación Autónoma Regional “CORTOLIMA”, posterior a la concertación inicial realizada. Los municipios de **Natagaima y Prado** realizaron una contratación externa, lo que impidió la formulación y contratación de los planes en estos municipios a través del contrato No 057 de 2017. En vista de

Soluciones que transforman

Calle 11 N°. 3-32 Edificio Banco de la República Piso 8
Teléfonos: 2 61 66 43 Móvil: 3203411864
e-mail: gerencia@edat.gov.co - web: www.edat.gov.co
Ibagué – Tolima – Colombia

CP

esto se realizó una nueva concertación en el Plan Ambiental con el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, donde se modificó el número de **PGIRS** a realizar en el Departamento pasando de 15 municipios a 10 municipios, dicha modificación fue aprobada y enviada mediante correo electrónico por la Dra Zayda Sandoval Coordinadora Grupo Desarrollo Sostenible, Dirección Desarrollo Sectorial - Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico el día 19 de Septiembre de 2018 a los integrantes del comité directivo.

Con lo anterior se puede evidenciar que se cumplió con el 100% de la meta debido a que la EDAT S.A E.S.P OFICIAL realizó las gestiones pertinentes para la elaboración de los Planes en cada uno de los municipios concertados con el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico y la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL "CORTOLIMA"

3. META E4P10MP21 "Mejoramiento y/u optimización de 4 sistemas de acueducto en los sectores rurales del departamento del Tolima."

BILBAO – PLANADAS: se suscribe el contrato No.141 del 10 de diciembre de 2018 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO VEREDAL DEL CENTRO POBLADO BILBAO DEL MUNICIPIO DE PLANADAS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA FASE I", por un valor de \$3.131.831.324,53 millones de pesos y un plazo inicial de 12 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio. Se suscribe acta de inicio el 28 de enero de 2019.

Se suscribe el contrato No.001 del 08 de enero de 2019 cuyo objeto es: "CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO VEREDAL DEL CENTRO POBLADO BILBAO DEL MUNICIPIO DE PLANADAS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA FASE I", por un valor de \$289.352.070 y un plazo inicial de 12 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio. Se suscribe acta de inicio el 28 de enero de 2019.

HERRERA-RIOBLANCO: el proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO HERRERA DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO" se radicó ante Ventanilla Única Departamental y se encuentra en resolución de observaciones de la segunda lista de chequeo.

4. **META E4P10MP22** “Mejoramiento y/u optimización de 9 sistemas de acueducto en los sectores urbanos del departamento del Tolima”.

- **PLANADAS:** el proyecto denominado “REALIZAR OBRAS CIVILES PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PLANADAS” se encuentra un **92%** de avance de ejecución de las obras.
- **ARMERO-GUAYABAL:** el contrato No.128 del 25 de septiembre de 2018 cuyo objeto es "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO SEGÚN PLAN MAESTRO DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL" por un valor de \$10.225.685.303 y un plazo inicial de 10 meses se encuentra en ejecución con un 7% de ejecución física.
- **CUNDAY:** El contrato No. 134 del 16 de octubre de 2018 cuyo objeto es “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CUNDAY TOLIMA” con un plazo de ejecución de 6 meses y un valor de \$1.905.235.732 millones. Se suscribe acta de inicio el día 10 de enero de 2019 y se encuentra en ejecución en las actividades de Localización y replanteo.
- **COELLO:** El proyecto denominado “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE COELLO FASE I” fue radicado ante Ventanilla Única Departamental para su revisión el día 23 de enero de 2019.
- **VALLE DE SAN JUAN:** El proyecto denominado “ADECUACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO DE CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN-TOLIMA” se presentó ante Comité Directivo No. 48 de la EDAT S.A E.S.P OFICIAL donde se asignaron recursos por un valor de \$1.782.314.276.

PAEI	2019
MUNICIPIO	VALLE DE SAN JUAN
NOMBRE PROYECTO	ADECUACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO DE CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN-TOLIMA
VALOR TOTAL	\$6.517.166.157
VALOR INVERSIÓN	\$5.817.837.795
VALOR INTERVENTORIA	\$571.540.808
SEGUIMIENTO MVCT	\$127.787.572
APORTE SGP DEPARTAMENTO	\$1.782.314.276
DISPONIBLE MUNICIPIO	\$1.476.268.812
APORTE SGP MUNICIPIO	\$1.476.268.812
APORTE NACIÓN	3.258.583.088

Soluciones que transforman

Calle 11 N°. 3-32 Edificio Banco de la República Piso 8

Teléfonos: 2 61 66 43 Móvil: 3203411864

e-mail: gerencia@edat.gov.co - web: www.edat.gov.co

Ibagué – Tolima – Colombia

ep

- **ANZOÁTEGUI:** se subsana la 1ra lista de chequeo y se radica nuevamente en ventanilla única departamental el 15 de enero del 2019.
- **SALDAÑA:** el día 29 de enero del 2019, se realizó mesa de trabajo en el MVCT para seguimiento a las observaciones frente a la reformulación del proyecto.

5. META E4P10MP24 “Construcción de 3 sistemas de acueducto del sector rural del departamento”

GUATAVITA TUA-ORTEGA: se ejecutó y liquidó el proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDAS ACEITUNO, SAN ANTONIO, BOCAS DE ORTEGA Y GUATAVITA TUA DEL MUNICIPIO DE ORTEGA”, entregándose a satisfacción el día 13 de septiembre de 2017. Es de aclarar que los recursos destinados a este proyecto fueron del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO “BID”.

SANTA MARTA- COYAIMA: el proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SANTA MARTA, INSPECCIÓN DEL MUNICIPIO DE COYAIMA – TOLIMA” se encuentra en proceso precontractual con los requisitos del BID.

VEGA DE GRAMAL - ALPUJARRA: el proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SANTA MARTA, INSPECCIÓN DEL MUNICIPIO DE COYAIMA – TOLIMA” se encuentra en proceso precontractual con los requisitos del BID.

6. META E4P10MP25 “Mejoramiento y/u optimización de 2 sistemas de alcantarillado en los sectores urbanos del departamento del Tolima.”

ATACO: El proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATACO TOLIMA” se encuentra contratado mediante contrato de obra No.125 del 11 de septiembre de 2018 con un valor de \$11.941.501.102 y un plazo inicial de 12 meses.

Se realiza mesa de trabajo para seguimiento del contrato el día 6 de febrero de 2019 en el cual se manifiesta por parte de la interventoría un avance de obra del 16% con corte al mes de enero de 2019, el proyecto se encuentra en ejecución.

Soluciones que transforman

Calle 11 N°. 3-32 Edificio Banco de la República Piso 8
Teléfonos: 2 61 66 43 Móvil: 3203411864
e-mail: gerencia@edat.gov.co - web: www.edat.gov.co
Ibagué – Tolima – Colombia

EP

VILLARRICA: Se suscribe el acta de terminación del contrato de No. 115 del 13 de octubre de 2017 cuyo objeto es "CONTRATAR LA REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO ENTRE LAS CARRERAS 3 Y 5 (CALLE PRINCIPAL) EXISTENTE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLARRICA-TOLIMA" el día 3 de septiembre de 2018, donde se recibe a entera satisfacción las actividades descritas en el objeto contractual.

7. META E4P10MP26 "Mejoramiento y/u optimización de 3 sistemas de alcantarillado en los sectores rurales del departamento del Tolima."

CASTILLA-COYAIMA: El proyecto denominado "OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLA, MUNICIPIO DE COYAIMA FASE I" en su componente de alcantarillado se encuentra adjudicado mediante Resolución No. 4436 del 26 de diciembre de 2018. La contratación de este proyecto se adelantará por parte de la alcaldía de Coyaima por un valor de \$4.301.650.864 de los cuales \$1.434.227.629 serán aportados por el PDA.

CHICORAL- ESPINAL: el proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL PLAN DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE CHICORAL DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL" fue radicado ante ventanilla única departamental el día 09 de noviembre de 2018 y fue emitida lista de chequeo, la cual fue enviada al municipio para resolución de observaciones mediante el oficio interno No.128 del 12 de febrero de 2019.

FRIAS-FALAN: el proyecto "CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO POBLADO FRIAS MUNICIPIO DE FALAN DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" se encuentra radicado en la ventanilla departamental de viabilización de proyectos a la espera de concepto de CORTOLIMA, el cual quedo compromiso de hacer llegar el día 22 de febrero del 2019.

SAN JERONIMO- CASABIANCA: el proyecto denominado "CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO POBLADO SAN JERONIMO MUNICIPIO DE CASABIANCA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". Se subsana la segunda lista de chequeo y se radico nuevamente el 18 de febrero del 2018.

Soluciones que transforman

Calle 11 N°. 3-32 Edificio Banco de la República Piso 8
Teléfonos: 2 61 66 43 Móvil: 3203411864
e-mail: gerencia@edat.gov.co - web: www.edat.gov.co
Ibagué – Tolima – Colombia

CP

8. **META E4P10MP27** “Fortalecer Institucionalmente 42 municipios prestadores directos de servicios públicos, Empresas de Servicios Públicos (ESP) de acueducto, alcantarillado y aseo del departamento del Tolima.”

Se realiza la liquidación del contrato No.057 del 6 de junio de 2017 cuyo objeto era “CONTRATAR LA CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA LA IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL PLAN AMBIENTAL Y EL PLAN DE ASEGURAMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PAP-PADA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, en el componente de ASEGURAMIENTO se fortalecieron los municipios de Alpujarra, Alvarado, Anzoátegui, Armero, Casabianca, San Luis, Santa Isabel, Natagaima, Fresno, Villahermosa, Rioblanco, San Antonio, Rovira, Valle de San Juan, Ortega, Saldaña, Villarrica, Planadas, Murillo, Prado, Ataco, Cajamarca, Palocabildo y Líbano, en los temas técnico, comercial, financiero y legal.

9. **META DE PRODUCTO (E1P1MP58):** 400 niños, niñas y adolescentes vinculados en el Club amigos del Agua. Se esta estructurando el Plan de Gestión Social 2019.

JHON JAIRO SÁNCHEZ ESCOBAR
Gerente EDAT S.A E.S.P OFICIAL

Revisó: Ing. Claudia Paola Muñoz – Dir. Técnico
Apoyó: Mario Fernando Varon – contratista SGJ
Archivo: C:\Users\Acer\Dropbox\EDAT\EDAT 2019
VERSION: 00

