

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 1 de 19
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN AL EJECUTOR TOLIMA

A. Información General

Dependencia responsable:	EDAT S.A. E.S.P OFICIAL
Código de la meta:	P1S40MP1
Nombre de la meta:	Nueve (9) Acueductos optimizados
Indicador de producto:	Número de acueducto optimizados
Tipo de Indicador:	Acumulado
Meta del Cuatrienio:	9

B. Información Específica de la Meta

META PROGRAMADA VIGENCIA	META ALCANZADA *	AVANCE DE EJECUCIÓN PARA ESTE CARGUE **	TOTAL, EJECUTADO ACUMULADO PARA LA VIGENCIA
6	3,80	1,29	5.09

*: Corresponde al valor registrado en el ejecutor antes de este cargue de información.

Dependiendo del tipo de indicador, si es No acumulado, para el primer cargue de información es 0

**.: De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta.

Nota: La programación y avances de ejecución deben corresponder a lo ingresado en el sistema de evaluación y seguimiento Ejecutor.

C. Definición de Tiempos de Reporte

Fecha del Reporte: (30/09/2026)

Periodo de Reporte: Septiembre

D. Relación de Soportes y Evidencias

TIPO DE SOPORTE	
FOTOGRAFICO o VIDEOS	X
CONTRATO / CONVENIO	
ACTA	
INFORME	X
OTRO ¿CUÁL? (Indicar)	

Tipo de soporte: (Marcar con una X en las opciones que describan el tipo de soporte)

E. Registro de Población Beneficiada

BENEFICIADOS	CUANTOS
PERSONAS	
FAMILIAS	
MUNICIPIOS	11
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
HOSPITALES	

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 2 de 19
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

BENEFICIADOS	CUANTOS
ASOCIACIONES	
OTRO ¿CUÁL? (Indicar)	

Beneficiados: (Especifique por tipo de beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

F. Identificación de Enfoque Diferencial y Territorial

ENFOQUE DIFERENCIAL Y TERRITORIAL	CATEGORÍA	CUANTOS
TERRITORIAL	URBANO	558.481
	RURAL	
ÉTNICO	INDIGENA	
	AFRO	
	RROM	
GÉNERO	HOMBRE	
	MUJER	
	OTRO	
CICLO VITAL	(0 – 5 AÑOS)	
	(6 – 11 AÑOS)	
	(12-17 AÑOS)	
	(18 A 28 AÑOS)	
	(29 A 59 AÑOS)	
	(MAYOR DE 60 AÑOS)	
CONDICIONES DIFERENCIALES Y DE VULNERABILIDAD	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
	VICTIMAS DEL CONFLICTO	
	JEFATURA DE HOGAR	
	EXTREMA POBREZA	
	DESMOVLIZADO	
	LGBTIQ+	
	OTRO ¿CUÁL?	

Enfoque diferencial y territorial: (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para los beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

Nota: Se debe aclarar que la suma del total de beneficiarios no equivale al total de la población con enfoque diferencial, ya que un beneficiado puede pertenecer a más de un enfoque diferencial.

G. ACTIVIDADES REALIZADAS	
1.	Actividad ejecutada con proyecto: NOMBRE DEL PROYECTO*: Construcción ampliación y/o mejoramiento de acueductos y alcantarillados para comunidades y territorios en el departamento del Tolima BPIN: 2024004730118

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 3 de 19
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

G. ACTIVIDADES REALIZADAS	
ACTIVIDAD DEL PLAN DE ACCIÓN: optimización de sistemas de acueducto sector urbano y rural	
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EJECUTADAS:	
- La interventoría Contrato No. 084 de 2025 cuyo objeto es: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DEL COMPONENTE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.” se encuentra en ejecución en un porcentaje de 90% donde se desarrollaron las siguientes actividades: Se realizó la construcción del tanque de almacenamiento al 100% Se han desarrollado las actividades de localización y replanteo del tanque de almacenamiento No.3, con un área de 241 metros cuadrados, en el replanteo se encontró tubería existente de 10”, 12” y 24” de aguas lluvias, el cual se realizó algunos apiques para remover y ubicar estas líneas siguiendo los diseños constructivos del tanque. Después se realizaron labores de obra tales como Excavación manual para el desvío de las tuberías teniendo en cuenta las condiciones del terreno que pueden variar. incluyendo retiro del material. Se realiza instalación de Tubería de 10”, 12” y 24” con sus respectivos accesorios “curvas” y anclajes; relleno de material capa de arena y recebo con su compactación. Se realiza excavación mecánica del área del tanque a construir 241 meros cuadrado, se realiza excavación manual para el filtro perimetral, se realiza instalación de geotextil, tubería Novafort de Diámetro 4” con su respectiva piedra filtro, se realiza instalación del geotextil en la base del tanque excavada, se realiza instalación de piedra rajón y recebo compactado. Se realiza construcción de caja en concreto para el desvío de aguas lluvias. Se realiza instalación de válvula de 12” y tapa válvula, se realiza fundida de solado de limpieza para apoyar las zapatas, se realiza armado y de acero e instalación de zapatas y pedestales. Se realiza fundida de zapatas y pedestales. Se realiza fundida de solado en toda la cimentación. Se realiza instalación de acero longitudinal y transversal inferior y superior de la placa, también se realiza la instalación de los flejes “bordillo” alrededor del tanque. Se realiza excavación manual para la tubería de 10” de desagüe del tanque. Se realiza fundida de placa en concreto de 4000 PSI y se realiza suministro e instalación del Aquatanque . También se realiza transporte de materiales pétreos tales como arena, triturado, recebo. “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE UN VIADUCTO TIPO COLGANTE SOBRE EL CAUCE DEL RIO GUALI LÍNEA DE ADUCCIÓN MEDINA, SISTEMA DE ACUEDUCTO DE A ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA.” se encuentra en ejecución en un porcentaje de 47% donde se desarrollaron las siguientes actividades: Durante el período reportado se avanzó en la construcción principal del viaducto, ejecutándose la fundición de dos (2) columnas y de los pilotes. Adicionalmente, se cuenta con el figurado del acero de refuerzo requerido para la fundición del muerto de anclaje de Peñas Blancas. OPTIMIZACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCION Y CONDUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO (FASE 1), DEL MUNICIPIO DE PALOCABILDO-TOLIMA	

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 4 de 19
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

G. ACTIVIDADES REALIZADAS					
Durante el periodo reportado el proyecto se encuentra en proceso de contratacion por parte del municipio de Palocabildo • MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA, EN CUANTO A CALIDAD Y CONTINUIDAD A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MICRO MEDICIÓN Durante el periodo reportado el proyecto se encuentra en ejecución con un porcentaje de avance del 47,56% El presente documento consolida la evaluación técnica, el seguimiento al cronograma físico de obra registrado al corte (04 de octubre de 2026) y la gestión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) correspondiente a los informes periódicos del proyecto 1.Estado de Avance Físico y Programación Al cierre de la Semana 12 (con corte al 04 de octubre de 2026), las actividades del contrato registran el siguiente comportamiento técnico-operativo: • Porcentaje Programado: 55,00% • Porcentaje Ejecutado Real: 47,56% • Porcentaje de Atraso: 7,44% • El proyecto presenta una desviación negativa de 7,44% con respecto a la programación de obra prevista para este periodo. Se hace necesario ajustar las estrategias de campo y la capacidad operativa para recuperar el ritmo y equiparar el cronograma contractual. 2.Avance en Instalación de Micromedidores • Instalación Acumulada: Se ha alcanzado un total de 1.988 micromedidores instalados a la fecha de corte. • Durante la Semana 12, la cuadrilla de ejecución logró la instalación de 258 micromedidores, contribuyendo de manera directa a la consolidación de la meta del proyecto. 3.Cobertura Geográfica e Intervención en Campo Sectores Liquidados y Terminados • Sectores Concluidos: 5 sectores totalmente terminados a la fecha de corte. Barrios Intervenidos A la fecha, las obras de micromedición han hecho presencia en un total de 16 barrios y sectores urbanos del municipio de Fresno: <table> <tr> <th>Barrio</th><th>Cantidad de Micromedidores Instalados</th></tr> <tr> <td>Estadio</td><td>287</td></tr> </table>		Barrio	Cantidad de Micromedidores Instalados	Estadio	287
Barrio	Cantidad de Micromedidores Instalados				
Estadio	287				

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 5 de 19
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

G. ACTIVIDADES REALIZADAS		
	Nuevo Horizonte	160
	Margarita	11
	Villa del Prado	106
	Simón Bolívar	42
	Alpes	39
	Centenario	127
	Antiguo Matadero	141
	Esperanza	110
	La Libertad	243
	Las Chapoleras	152
	Brito	72
	Villa María	103
	Paseo Real	125
	Abundancia	270
	TOTAL	1.988
• MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL MUNICIPIO DE PRADO, TOLIMA Durante el periodo reportado el proyecto se encuentra en ejecución con un porcentaje de avance del 90% en donde se han realizado las siguientes actividades: - Micromedidores 100% - Macromedidores 75% - Red de acueducto 0% SE APROBO Y VIABILIZO MEDIANTE COMITÉ DIRECTIVO LOS SIGUIENTES PROYECTOS		

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 6 de 19
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

G. ACTIVIDADES REALIZADAS	
	• OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DISEÑO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ICONONZO TOLIMA. • CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL ORQUIDEA - EL DORADO - SUR DE ATÁ, MUNICIPIO DE PLANADAS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE I DEL CORREGIMIENTO DE PAYANDE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS TOLIMA • MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP), DESARENADOR Y REDES DEL MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA Se realiza seguimiento a los proyectos en ejecución y en etapa de inicio, con el fin de garantizar el cumplimiento de los cronogramas, la calidad de las obras y la adecuada ejecución contractual.
2.	Actividad ejecutada por gestión institucional o por parte del recurso humano de la dependencia, no recursos de inversión. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EJECUTADAS: Se realiza seguimiento permanente, desde la entidad, a la ejecución de las obras de acueducto, verificando su cumplimiento conforme a los términos contractuales, cronogramas establecidos y especificaciones técnicas aprobadas. Así mismo, se efectúa monitoreo a los proyectos en sus diferentes estados, incluyendo los que se encuentran en ejecución, en proceso de inicio y los ya liquidados, revisando avances físicos, calidad de las obras, cumplimiento de obligaciones contractuales y estado de los procesos administrativos asociados, con el fin de garantizar la adecuada ejecución y funcionamiento de los sistemas de acueducto. DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO: Seguimiento y control a los contratos de obra de acueducto, mediante la elaboración de informes de supervisión, en los cuales se verifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales, se revisa la ejecución de las actividades constructivas y se evalúan los avances físicos, técnicos y administrativos de los proyectos en desarrollo. A través de estos informes se deja constancia del estado de las obras, el nivel de cumplimiento frente a los cronogramas establecidos, la calidad de las actividades ejecutadas y las observaciones o recomendaciones a que haya lugar, con el fin de garantizar la adecuada ejecución de los proyectos y el correcto funcionamiento de los sistemas de acueducto, conforme a la normatividad vigente y los lineamientos de la entidad.

Nota: El formato está diseñado para permitir el registro de múltiples actividades. El usuario puede insertar o diligenciar la cantidad de filas que considere necesarias para describir de manera integral y detallada el avance físico de la meta de producto.

- Si el cumplimiento de la meta se da con la ejecución de un proyecto, la actividad debe corresponder a la establecida en la actividad del plan de acción del proyecto y diligenciar el nombre del proyecto y el BPIN.
- Si el cumplimiento de la meta se logra por gestión institucional, indicar la entidad que apoyó

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 7 de 19
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

su desarrollo y en lo posible el recurso ejecutado

- Si el cumplimiento se da con acciones realizadas con el recurso humano de la dependencia, indicar detalladamente las actividades desarrolladas por el equipo de trabajo para el cumplimiento de la meta. En este caso NO es obligatorio diligenciar los campos de Nombre del Proyecto. Código BPIN y Actividad específica del Plan de Acción del proyecto.

H. LOCALIZACIÓN (inversión focalizada)

MUNICIPIO	BIEN Y SERVICIO	VALOR * RP**
SUAREZ	OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUAREZ, TOLIMA"	\$ 7.667.489.939.00
IBAGUE	REHABILITACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES URBANAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE 1. EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$ 13.151.615.569,54
HONDA	CONSTRUCCIÓN DE UN VIADUCTO TIPO COLGANTE SOBRE EL CAUCE DEL RIO GUALI "LÍNEA DE ADUCCIÓNMEDINA" OBRA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE HONDA, TOLIMA	\$ 1.639.137.756
MARIQUITA	MEJORAMIENTO DEL COMPONENTE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$ 3.688.070.354,21
ICONONZO	OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DISEÑO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ICONONZO TOLIMA	\$ 724.848.505,48
PALOCABILDO	OPTIMIZACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCION Y CONDUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO (FASE 1), DEL MUNICIPIO DE PALOCABILDO-TOLIMA	\$ 3.459.933.220,98
PLANADAS	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL ORQUIDEA - EL DORADO - SUR DE ATÁ, MUNICIPIO DE PLANADAS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$ 4.600.284.732,04
FRESNO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE	\$ 2.194.643.012,57

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 8 de 19
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

	ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA, EN CUANTO A CALIDAD Y CONTINUIDAD A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MICRO MEDICIÓN	
SAN LUIS	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE I DEL CORREGIMIENTO DE PAYANDE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS TOLIMA	\$ 7.229.648.962,53
PRADO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL MUNICIPIO DE PRADO, TOLIMA	\$ 643.168.569
ORTEGA	MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP), DESARENADOR Y REDES DEL MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA	\$ 7.669.015.405
TOTAL, EJECUTADO		\$ 31.848.750.518,81

*: solo si aplica.

RP*: registro presupuestal.

I. EVIDENCIAS

Se anexa Informe del Municipio de Mariquita. <https://drive.google.com/drive/folders/1mfJ-Lw2GTfpJdNvOD89U1c5OcU9Bd3cC?usp=sharing>

- Registro Fotográfico Mariquita

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 9 de 19
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026



Foto 1. Tanque de almacenamiento

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 10 de 19
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026



Foto 2. Interior Tanque de almacenamiento



foto 3. Cimentación y tanque de almacenamiento

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 11 de 19
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026



Foto 4. Escaleras del tanque de almacenamiento

- Registro Fotográfico Honda



"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 12 de 19
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

Foto 5. Construccion Viaducto



Foto 6. Cimentaciones



Foto 7. Cimentaciones

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 13 de 19
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026



Foto 8. Construcción Viaducto

- Registro Fotografico Fresno



"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 14 de 19
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026



Fotos 9-16. Instalacion Micromedicion



"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 15 de 19
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026



"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 16 de 19
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026



"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 17 de 19
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026



- Registro Fotografico Prado



"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 18 de 19
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026



Foto 17 -19. Instalacion Macromedidor



"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 19 de 19
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026



RICARDO ANDRES RIVERA ENCISO
DIRECTOR TECNICO EDAT SA ESP OFICIAL

Elaborado: Carolina Villanueva Muñoz

Revisado y Reportado por:

Cargado por:

Control de Cambios

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN
28/06/2022	Primera Emisión Formal del Formato Único para el cargue de la información en el aplicativo Ejecutor Tolima	01
08/04/2026	Se actualizó la codificación del proceso y las tablas de información en el formato, asegurando consistencia, claridad y alineación con los estándares documentales vigentes	02