

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	Pág. 1 de 10
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción del presente informe, el supervisor técnico asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, desde la fecha de asignación.

Fecha:	19	de	Agosto	de	2026
---------------	-----------	-----------	---------------	-----------	-------------

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO			
CONTRATO	X	CONVENIO	
CONTRATO NÚMERO:	1940	De	02/05/2025
OBJETO DEL CONTRATO: “CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”.			
SUPERVISOR:	JULIO CESAR GALLO ORTIZ		
CONTRATISTA Y/O COOPERANTE:	IMS S.A.S.		
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS CON SIETE CENTAVOS MCTE (\$118.664.136,07)		
ADICIONAL AL CONTRATO	N/A		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS CON SIETE CENTAVOS MCTE (\$118.664.136,07)		
DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	OCHO (08) DÍAS CALENDARIO		
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO	OCHO (08) DÍAS CALENDARIO		
Fecha de Legalización:	12 DE MAYO DE 2025		
Acta de Inicio:	13 DE MAYO DE 2025		
Fecha de Terminación:	20 DE MAYO DE 2025		



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 2 de 10

INFORME DE SUPERVISIÓN

Acta de Recibo Final:	27 DE AGOSTO DE 2025
Acta de Liquidación:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2025

A. ESTADO A LA FECHA: EL PROCESO A LA FECHA DE ESTE INFORME SE ENCUENTRA LIQUIDADO.

B. RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMNISTRACION DEPARTAMENTAL:

1. La fecha de inicio del contrato fue el día 13 de mayo del 2025.
2. Se suscribió el Acta de Recibo Final el día 27 de Agosto de 2025, las actividades del contrato se terminaron el día 20 de Mayo de 2025.
3. Se suscribió el Acta de Liquidación el día 17 de Septiembre de 2025.

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA:

- Para el periodo de ejecución del contrato se realizaron la siguiente intervención en vías a cargo del Departamento y a cargo del municipio.

- ✓ Se realizo un total de 7 Km de Mantenimiento y/o mejoramiento de vías de Tercer Orden a cargo del Departamento.
- ✓ Se realizo un total de 15, 5 Km de Mantenimiento y/o mejoramiento de vías de Tercer Orden a cargo del Municipio

CONTRATO 1940 DEL 2025 - PERIODO 13 DE MAYO DEL 2025 AL 20 DE MAYO DEL 2025					
MANTENIMIENTO VIAL AÑO 2025					
MUNICIPIO	VIA INTERVENIDA	FECHA DE TRABAJO	ACTIVIDADES REALIZADAS	MAQUINARIA UTILIZADA	KM DE VIA INTERVENIDOS
PRADO - DOLORES	PRADO - DOLORES	13 de Mayo del 2025 - 16 de Mayo del 2025	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	2
	DOLORES - GUACAMAYAS - SANTA TERESA	17de Mayo del 2025 - 20 de Mayo del 2025	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	5
IBAGUE	IBAGUE - TAPIAS	13 de Mayo del 2025 - 20 de Mayo del 2025	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	1 Volquetas Motoniveladora	5



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 3 de 10

INFORME DE SUPERVISIÓN

PLANADAS	PLANADAS - GAITANIA	13 de Mayo del 2025 - 14 de Mayo del 2025	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	1
	EL DIVISO – SANTA RITA	14 de Mayo del 2025 - 17 de Mayo del 2025	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	3
	PLANADAS - GAITANIA	18 de Mayo del 2025 - 20 de Mayo del 2025	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	1
RIOBLANCO	RIOBLANCO - LA LINDOSA	02 de Enero del 2025- 31 de Enero del 2025	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	2 Volquetas Retroexcavadora Motoniveladora	3
VILLARICA	MERCADILLO - VILLARICA	17de Mayo del 2025 - 18 de Mayo del 2025	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	2Volquetas Retroexcavadora Vibrocompactador Motoniveladora	1,5
	CRUCERO - VILLARICA	19 de Mayo del 2025 - 20 de Mayo del 2025	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	2Volquetas Retroexcavadora Vibrocompactador Motoniveladora	1

C. PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA:

PORCENTAJE DE EJECUCION	100 %
-------------------------	-------

El presente informe se emite para detallar las actividades realizadas en la ejecución del Contrato N° 1940 de 2025.



D. REGISTRO FOTOGRAFICO:

Municipios de Prado y Dolores

8.1 ACTIVIDADES EN PRADO - DOLORES



PRADO - DOLORES





INFORME DE SUPERVISIÓN

PRADO - DOLORES



PRADO - DOLORES



PRADO - DOLORES



INFORME DE SUPERVISIÓN



DOLORES



DOLORES



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 7 de 10

INFORME DE SUPERVISIÓN

Municipio de Ibagué



TAPIAS – IBAGUE

TAPIAS – IBAGUE



TAPIAS – IBAGUE

TAPIAS – IBAGUE



INFORME DE SUPERVISIÓN

Municipio de Planadas



PLANADAS



PLANADAS



INFORME DE SUPERVISIÓN

Municipio de Rioblanco



RIOBLANCO



RIOBLANCO



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 10 de 10


INFORME DE SUPERVISIÓN

Municipio de Villarrica



VILLARRICA


JULIO CESAR GALLO ORTIZ
Supervisor del Convenio
Director de infraestructura-SIH


JUAN SEBASTIAN ORTIZ PEÑUELA
Apoyo a la Supervisión