

INFORME DE CONTRATOS Y CONVENIOS

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0657 DEL 04 DE MARZO DE 2021

Objeto:	“CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ARQUITECTO PARA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ”.
Fecha de Inicio:	12 DE MARZO DEL 2021
Fecha de Terminación:	06 DE DICIEMBRE DEL 2021

Resolución No. 0080 del 16 de MARZO de 2021 fue asignada los siguientes Contratos y convenios para realizar el seguimiento y supervisión:

- 1. Convenio y/o contrato No. 1422 del 25 de JUNIO de 2019 suscrito** Entre los sustratos a saber. EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, con NIT. 800.113.672-7 representado por JUAN FELIPE BONILLA TRONCOSO, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Ibagué, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.110.511.235, en calidad de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT (E), de conformidad con el Decreto N° 0969 del 14 de Junio de 2019, delegado por el Gobernador para ejercer la función de Ordenadora del Gasto de funcionamiento e inversión, en nombre del Departamento del Tolima, de conformidad con el Decreto N° 1585 del 08 de agosto de 2016, Resolución 0312 del 17 de Junio de 2019, Por medio de la cual se justifica la celebración de un Convenio de Asociación por parte de la Secretaria de Infraestructura y Hábitat, quien en adelante se denominara EL DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra, SERVICIOS PÚBLICOS INGENIERIA Y GAS S.A. E.S.P. SERVINGAS S.A. -SERVINGAS S.A. E.S.P.", con Nit N° 809.012.699-4, representada legalmente por PEDRO JULIO SUPELANO MARTINEZ, identificado con la C.C. No. 3.021.372 de Bogotá D.C., quien está debidamente facultado para contratar mediante Acta No 058 del 26 de noviembre de 2018, quien declara hallarse sin inhabilidades e incompatibilidades conforme al artículo 8 de la ley 80 de 1993, adicionado

“El Tolima nos Une”



artículo 18 de la ley 1150 de 2007 y quien en adelante se denominará EL COOPERANTE,

POR VALOR DE EL VALOR TOTAL DEL CONVENIO ES DE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIESCISEIS PESOS (\$1.326.595.216) M/CTE

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA APORTA MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES VEINTE MIL CUATROSCIENTOS PESOS (\$1.197.020.400) M/CTE.

SERVINGAS S.A ES.P. COFINANCIA CIENTO VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIESISEIS PESOS (\$129.574.816) M/CTE.

CUYO OBJETO ES: "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON SERVINGAS S.A E.S.P. PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE GAS DOMICILIARIO EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA, TOLIMA"

Estado actual del Convenio: SUSPENDIDO

Proceso SECOP: (Tipo de proceso: contratación directa y No. 19-12-9609571)

Porcentaje de ejecución: 94,39%

Fecha de inicio: 29 de julio de 2019

Fecha de Suspensión 1: 16 diciembre 2019

Fecha de Reinicio 1: 18 agosto 2019

Fecha de Suspensión 2: 10 Febrero 2021

Fecha de terminación:

Fecha de Liquidación:

Actividades realizadas:

Según las actuaciones realizadas durante toda la supervisión, asignada por medio de la resolución N°0080 del 16 de MARZO de 2021. El convenio N°1422 de 25 de junio del 2019, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y

"El Tolima nos Une"



FINANCIEROS CON SERVINGAS S.A E.S.P. PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE GAS DOMICILIARIO EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA, TOLIMA"

En el que se realizara la supervisión de los trámites pertinentes, los cuales fueron: respuestas a oficios, certificaciones, requerir por medio de oficios documentos necesaria para realizar procesos administrativos y técnicos que fueron necesarios. Como el reiniciar y prorrogar en tiempo el convenio, donde se necesitó la aprobación de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT de los planes de reactivación de obra y sus protocolos de bioseguridad para mitigar el CORONAVIRUS COVID -19. por medio de un acta de reunión avalando así el reinicio de cada uno de los convenios suspendidos.

Reiniciando así el 18 de agosto de 2020 y de manera inmediata prorrogando 90 días más, el convenio con fecha de 28 de agosto de 2020,

ADICION Y AVANCE PARCIAL:

Adición de fecha 20 de noviembre de 2020, en recursos para el convenio y de esta maneja cumplir con la meta del Proyecto Inicial. Que contempla QUINIENTOS SESENTA (560) beneficiarios. Con una nueva cobertura de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE (247) nuevas familias beneficiadas en las veredas: La Cristalina, La Esperanza, Palma-Peñitas y San Ignacio.

Con un VALOR adicional de Seiscientos cuarenta y cuatro millones doscientos noventa mil ochocientos noventa y siete (\$644.290.897)

Donde el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA aportará quinientos noventa y ocho millones cuatrocientos cinco mil setecientos sesenta y dos pesos (598,405,762)

SERVINGAS S.A ESP aportará cuarenta y cinco millones ochocientos ochenta y cinco mil ciento treinta y cinco pesos (45,885,135)

Informe de avance adicional:

Construcción redes de distribución Cantidad: 110.727 ML

Derechos de conexión: 240 UND

Instalación interna: 240 UND

"El Tolima nos Une"

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
REDES DE DISTRIBUCION	ML	110.727
SUBSIDIO DERECHOS DE CONEXIÓN		
DERECHOS DE CONEXIÓN	UND	240
REDES INTERNAS		
INSTALACION INTERNA	UND	240

Certificaciones realizadas hasta el momento de 197 Und

Por último, se realiza una 3 solicitud de prorroga en tiempo de 90 días calendario de fecha de 23 de noviembre de 2020, para el convenio.

Se recibe un 2 informe de avance de obra, donde se muestra el 94.39% de ejecución en el balance proyectado en el informe.

BALANCE FINANCIERO

Balance General del Contrato		Pagos Parciales Realizados	
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Valor
Valor inicial del contrato	\$1.326.595.216	pagos	\$598.510.200
Valor aporte del departamento	\$1.197.020.400	pagos	\$478.808.160
Valor adición	\$644.290.897	pagos	\$299.202.881
Valor aporte adicional del departamento	\$598,405,762		
Valor total del contrato	\$ 1.970.886.113		
Valor pagos parciales cancelados	\$598.510.200 \$478.808.160		
Valor total ejecutado	\$ 1.970.886.113		
Valor por pagar	\$718.107.802	TOTAL	\$1.376.521.241

“El Tolima nos Une”

META



"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON
SERVINGAS S.A E.S.P. PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE GAS
DOMICILIARIO EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA, TOLIMA"

INICIALES: 313 BENEFICIARIOS EN EL MINICIPIO DE PALOCABILDO

ADICIONALES:247 BENEFICIARIOS EN EL MINICIPIO DE CASABIANCA

PARA UN TOTAL DE : 560 BENEFICIARIOS

REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA. 1	FOTOGRAFIA. 2
	
FOTOGRAFIA. 3	FOTOGRAFIA. 4

"El Tolima nos Une"



Juan Camilo Bocanegra Serrano
Supervisor

“El Tolima nos Une”

Gobernación del Tolima Carrera 3 entre Calles 10 y 11. Piso 3
Telefax: (8) 2617081 - 2611111 Extensión 1311
Página Web: www.tolima.gov.co
Ibagué, Tolima