

EL SUSCRITO DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS
DEL MUNICIPIO DEL GUAMO - TOLIMA

HACE CONSTAR:


Que el proyecto denominado “MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VIA RINCON SANTO LA CHAMBA EN EL MUNICIPIO DEL GUAMO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA." Con código - BPIN 2023004730006, tiene un avance de ejecución física de 5 km 287.66 ml aproximadamente de pavimentación.

Lo anterior, teniendo en cuenta la disminución de la meta física de pavimentación en cuestión a las obras de ingeniería ejecutadas y/o por ejecutar así:

DESCRIPCION	METROS LINEALES	INICIO	FINAL
PUENTE RIO LUISA	40.95ml	K10+410	K10+450
BOX CULVERT	0.90ml	K10+940	K10+950
ACCESO PUENTE INGA	36.31ml	K12+460	K12+500
PUENTE INGA	10.87ml	K12+500	K12+510
ACCESO PUENTE INGA	38.53ml	K12+510	K12+550
PLACA HUELLA	56.69ml	K12+620	K12+670
TOTAL	184.25ml		

De ahí que, de los 5km 471,91 ml de pavimentación proyectados inicialmente, se pavimentaron 5km 287,66 ml aproximadamente, con posible variación de conformidad con los sistemas de referencia (coordenadas). Esta constancia se formula de acuerdo con la información aportada por el contratista y soportada por la interventoría del proyecto de obra de la referencia.

La presente certificación se expide al primer (01) día del mes de octubre del 2026.



ING, JOSÉ BERNARDO BERMÚDEZ TORRES
Director de infraestructura, vivienda y servicios públicos

REGISTRO FOTOGRAFICO



