



FORMATO DE REGISTRO	CÓDIGO: GC-FO-013
ACTA DE TERMINACION DE OBRA	VERSIÓN: 00
	FECHA:
	Página

CONTRATO No.	120 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2013					
CONTRATANTE	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA S.A.E.S.P.					
CONTRATISTA	CONSORCIO AGUAS CUNDAY					
NIT	900.681.117-9					
REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDWIN SANTAMARIA ALDANA					
C.C.	93.405.374					
DIRECCION Y TELEFONO	CARRERA 5 No: 11-80 EDIFICIO LA PRADERA APART 503					
SUPERVISOR	ING. RICARDO ANDRES RIVERA ENCISO					
CLASE	OBRA	X	CONSULTORIA	INTERVENTORIA	SUMINISTRO	PRESTACION DE SERVICIO
OBJETO	CII 11 N°2 – 84 of 204					
VALOR INICIAL	OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON 48/100 MONEDA CORRIENTE \$ 871.736.150,48					
PLAZO	SEIS MESES (6) .CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO					
PLAZO ADICIONAL No:1	ACTA DE PRORROGA Y ADICION No: 1 AL CONTRATO DE OBRA DE SESENTA (60) DIAS					
VALOR ADICIONAL No:1	ACTA DE PRORROGA Y ADICION No: 1 AL CONTRATO DE OBRA POR VALOR DE CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CINCO PESOS CON 25/100 MONEDA CORRIENTE \$ 435.868.075,25					
PLAZO PRORROGA No:2	ACTA DE PRORROGA No: 2 CUARENTA Y CINCO (45) DIAS					
PLAZO PRORROGA No: 3	ACTA DE PRORROGA No 3 CUARENTA Y CINCO (45) DIAS					
FECHA DE INICIACION:	30 DE JULIO DEL 2014					
FECHA DE SUSPENSION No.1:	14 DE NOVIEMBRE DEL 2014					
FECHA DE REINICIACION No. 1	26 DE OCTUBRE DEL 2017					
FECHA DE SUSPENSION No.2:	11 DE DICIEMBRE 2017					
FECHA DE REINICIACION No. 2:	12 DE FEBRERO DE 2018					
FECHA DE SUSPENSION No.3:	6 DE MARZO DEL 2018					

"SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN"

Calle 11 No.3-32 - Edificio Banco de la republica Piso 8.
Teléfonos: (0 8) 261 66 43 Móvil: 320 341 18 64
E-mail: edat.esp.tollima@yahoo.com.co web: www.edat.gov.co
Ibagué - Tollima



FORMATO DE REGISTRO
ACTA DE TERMINACION DE OBRA

CÓDIGO: GC-FO-013
VERSION: 00
FECHA:
Página


FECHA DE REINICIACION No. 3:	22 DE MARZO DEL 2018
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 4:	11 DE MAYO DEL 2018
FECHA DE REINICIACION No. 4:	23 DE MAYO DEL 2018

En las oficinas de la EDAT SA ESP OFICIAL, PISO 8, EDIFICIO BANCO DE LA REPUBLICA de la ciudad de Ibagué a los Cinco (05) días del mes de Septiembre del año 2018, se reunieron el **INGENIERO EDWIN SANTAMARIA ALDANA**, como Representante Legal del **CONSORCIO AGUAS CUNDAY** según CONTRATO DE OBRA No. 0120 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2013, el **JUAN CARLOS BONILLA MORALES**, quien ejerce funciones de **INTERVENTOR** mediante el contrato de Interventoría No.059 de 02 del mes mayo del año 2014 y el **INGENIERO RICARDO ANDRES RIVERA ENCISO**, en calidad de **SUPERVISOR DEL CONTRATO**, con el fin de suscribir el acta de terminación de obra

Los acá firmantes se comprometen hacer la entrega y el recibo a satisfacción al municipio de CUNDAY y a la comunidad de la vereda Varsovia- Mesetas

Como constancia de lo anterior se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron a los 05 días del mes Septiembre del año 2018.


ING. EDWIN SANTAMARIA ALDANA
R/L. CONSORCIO AGUAS CUNDAY
CONTRATISTA


ING. JUAN CARLOS BONILLA MORALES
INTERVENTORIA


ING. RICARDO ANDRES RIVERA ENCISO
Vo-Bo. Supervisor EDAT S.A. ESP OFICIAL

"SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN"

Calle 11 No.3-32 - Edificio Banco de la republica Piso 8.

Teléfonos: (0_8) 261 66 43 Móvil: 320 341 18 64

E-mail: edat_esp_tolima@yahoo.com.co web: www.edat.gov.co

Ibagué - Tolima